

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I025 MEER, Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM 2013-2017 - Empresa Eléctrica Quito

Líder del Proyecto:	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo (chmunoz@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Demera, Edison	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	7,883,244.00
CUP:	144280000.461.3692	TIR:	29.95 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	4,199,399.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,133,794.02
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 15/04/2018
Fecha de última actualización:	11/07/2018	Fecha de Fin Base:	15/04/2018
Modificado por:	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Inversión K006 el 19/02/2015
 Descripción: El Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal de la Empresa Eléctrica Quito considera ejecutar 37 proyectos de Construcción de Redes Eléctricas de Distribución, a continuación la denominación de cada uno:

- 15 de Mayo - Sector 1
- 15 de Mayo - Sector 2
- 15 de Mayo - Sector 3
- Abdón Calderón
- Barrio La Esperanza
- Bosque de Oro 3
- Buenos Aires
- Calle 5
- Calle Ordoñez
- Cusumbe Bajo
- De Las Rieles
- Fangahuco - Mulipungo
- Francisco Tramarrollo
- La Capilla, II Etapa
- La Zamora
- Luis Cornejo
- Mirador del Noroccidente, I Etapa
- Nicolás Chilcañan
- Parcayacu
- Pedro Saa de Alchipichi
- Provincias Unidas
- Rafael Bustamante
- Recinto Nuestra Patria
- Recinto Saloya
- Rosario 1
- Rumiñahui
- San Francisco
- San Francisco de Pachijal 2
- San José de los Camellones
- San Juan de Ingapi
- San Marcos - Macanas
- San Marcos 2
- San Vicente de Luto
- Sector Monte Real
- Tierra Mia, I Etapa

DATOS GENERALES

Descripción

Titania Alta - Sector 1
Titania Alta - Sector 2

Objetivo del Plan: El objetivo general del Programa de Electrificación Rural y Urbano Marginal - FERUM, es ejecutar proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbano-marginal de escasos recursos, reducir la exclusión social en las regiones del país que presentan los índices más bajos de cobertura eléctrica, a través de la dotación de energía eléctrica, como un insumo para incentivar las actividades productivas, mejorar los sistemas de educación, salud y bienestar, que contribuyan al desarrollo personal, comunitario mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Línea Base: Se indica la cobertura del suministro de energía eléctrica.

Del Perfil de Cobertura 2013 realizado por el CONELEC, la electrificación a nivel nacional es del 95.77 %, que corresponden: al 91.60 % para el sector rural y 97.99 % para el sector urbano.

Estrategia del Plan: La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, - MEER. El CONELEC realizará de forma periódica el seguimiento y control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este Programa.

Para el año 2013, el FERUM se ejecutará bajo los sistemas de contratación directa de materiales y mano de obra, por parte de la empresa distribuidora o mediante la provisión de materiales y mano de obras contratadas, en el período comprendido entre enero y diciembre del año 2013.

Beneficios Cualitativos

Incrementar la cobertura de electrificación en áreas rurales y urbano marginales, y mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

Tipo de Beneficiario

Los usuarios ubicados en la zona rural y urbano marginal del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito

Restricciones

TIEMPO:

7 meses. Inicia Enero del 2013, Finaliza Abril del 2014

COSTO:

1,687,956.00

CALIDAD

El Programa de Electrificación FERUM de la Empresa Eléctrica Quito considera ejecutar 40 proyectos de Construcción de Redes Eléctricas de Distribución, ubicado en toda el área de concesión de la Empresa, que son financiados con recursos fiscales.

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de Fin: 15/04/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %								
	Avance real acumulado											
2018	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 175 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 124 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/01/2018 - 07:47 AM
NOVIEMBRE 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/01/2018 - 07:27 AM
OCTUBRE 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/12/2017 - 03:03 PM
SEPTIEMBRE 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	31/10/2017 - 10:31 AM
AGOSTO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/10/2017 - 09:55 AM
JULIO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/10/2017 - 09:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.		
JUNIO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/10/2017 - 09:54 AM
MAYO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/07/2017 - 07:02 AM
ABRIL 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	30/05/2017 - 03:00 PM
MARZO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/05/2017 - 10:44 AM
FEBRERO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/04/2017 - 07:55 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.		
ENERO 2017 El programa FERUM 2017 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/03/2017 - 08:06 AM
DICIEMBRE 2016 El programa FERUM 2016 no tuvo proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado. El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/02/2017 - 10:52 AM
NOVIEMBRE 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/01/2017 - 08:30 AM
OCTUBRE 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/01/2017 - 08:29 AM
SEPTIEMBRE 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	31/10/2016 - 01:44 PM
AGOSTO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16%. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 367,833.53, que representa el 82.94% de lo asignado para el año 2015. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/10/2016 - 10:18 AM
JULIO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 228 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 152 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/09/2016 - 01:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 200 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 106 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	03/08/2016 - 02:55 PM
MAYO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de cierre. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 219 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 130 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/07/2016 - 08:47 AM
ABRIL 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 219 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 130 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	02/06/2016 - 08:10 AM
MARZO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 219 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 130 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:40 AM
FEBRERO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 59 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 53 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:40 AM
ENERO 2016 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 59 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 53 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:40 AM
DICIEMBRE 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal" = 59 viviendas; y "Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal" = 53 viviendas.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:39 AM
NOVIEMBRE 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:39 AM
OCTUBRE 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:38 AM
SEPTIEMBRE 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:38 AM
AGOSTO 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de ejecución.	Muñoz Ontaneda,	05/05/2016 - 10:38 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los recursos comprometidos por adjudicación y contrato suscrito, alcanza el monto de USD 377,687.52, que representa el 85.16% de lo asignado.	Christian Rodrigo	
JULIO 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de planeación.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	05/05/2016 - 10:37 AM
JUNIO 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de planeación.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:36 PM
MAYO 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de planeación.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:35 PM
ABRIL 2015 El programa FERUM 2015 consta de 15 proyectos y están en etapa de planeación. Nota: Se notifica con oficio Nro. MEER-SDCE-2015-0287-OF del 1 de abril de 2015.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:34 PM
MARZO 2015 El programa FERUM 2015 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:34 PM
FEBRERO 2015 El programa FERUM 2015 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:34 PM
ENERO 2015 El programa FERUM 2015 no tiene proyectos a ejecutarse con Presupuesto General del Estado.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2016 - 12:33 PM
MAYO 2015: Esperando Transferencia	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/07/2015 - 08:48 AM
ABRIL 2015: El Programa FERUM BID II, está en etapa de ejecución. El perfil presupuestario devengado se encuentra en rojo debido a que no se ha podido cumplir con el pago a los fiscalizadores externos en las fechas previstas, ya que existen posibles interpretaciones en el contrato y se ha solicitado al área jurídica su pronunciamiento. Se están realizando las correcciones para solucionar este contratiempo y poder continuar con el proceso según se indica en el Memorando Nro. EEQ-DPRE-2015-0212-ME Y Memorando Nro. EEQ-PR-2015-0382-ME.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/06/2015 - 03:28 PM
MARZO 2015: El Programa FERUM BID II, esta en etapa de ejecución.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	04/05/2015 - 01:13 PM
FEBRERO 2015: El Programa FERUM BID II, consta de 40 Proyectos por un monto asignado de 1,625,189.25 dólares, de los cuales el MEER realizó una transferencia de 710,008.14 Dolares en el 2014, para comenzar con los procesos de contratación, la diferencia de este saldo sera transferida en el 2015 para concluir con los proyectos. El perfil presupuestario a la fecha de notificación del financiamiento, estaba cerrado pues se planificó a inicio de año.	Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	01/04/2015 - 02:37 PM
DICIEMBRE 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/01/2015 - 09:02 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas. Maldonado Terneus, Carlos Alberto 06/10/2014 - 01:57 PM		
NOVIEMBRE 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas. Maldonado Terneus, Carlos Alberto 06/10/2014 - 01:57 PM	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/01/2015 - 08:28 AM
OCTUBRE 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas. Maldonado Terneus, Carlos Alberto 06/10/2014 - 01:57 PM	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	11/11/2014 - 10:40 AM
SEPTIEMBRE 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	06/10/2014 - 01:57 PM
AGOSTO 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	04/09/2014 - 08:44 AM
JULIO 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/08/2014 - 10:29 AM
MAYO-JUNIO 2014 El programa FERUM 2014 no tiene proyectos a ejecutarse con el Presupuesto General del Estado	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	04/07/2014 - 03:24 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas.		
ABRIL 2014 El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,765,960.49, que representa el 104.62% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 433 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 596 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/05/2014 - 02:12 PM
MARZO 2014 El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,447,121.11, que representa el 85% de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 436 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 593 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	07/04/2014 - 11:47 AM
FEBRERO 2014 El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,376,055.48, que representa el 82 % de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 372 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 565 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	07/04/2014 - 10:59 AM
ENERO 2014 El programa FERUM 2013 consta de 37 proyectos, están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,090,088.34, que representa el 65 % de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 353 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 548 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	17/02/2014 - 04:27 PM
DICIEMBRE 2013 El programa consta de 37 proyectos, los 37 proyectos están en etapa de liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 1,090,088.34, que representa el 65 % de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 194 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 307 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	03/01/2014 - 05:30 PM
NOVIEMBRE 2013 El programa consta de 37 proyectos, 14 proyectos están en la etapa de ejecución y 23 en liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 894.662,84, que representa el 53 % de lo asignado. Los indicadores a la fecha alcanzan los siguientes valores: "Numero de Nuevas Viviendas Electrificadas en el Área Rural y Urbano Marginal" = 35 viviendas; y, "Número de Viviendas con Mejoras del Servicio Eléctrico en el Área Rural y Urbano Marginal" = 173 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/12/2013 - 12:02 PM
OCTUBRE 2013 El programa consta de 37 proyectos, 29 proyectos están en la etapa de ejecución y 8 en liquidación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 863,500.02, que representa el 51.09 % de lo asignado.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/12/2013 - 12:02 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2013 El programa consta de 37 proyectos, 7 proyectos están en la etapa de planeación y 30 en ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/12/2013 - 12:01 PM
AGOSTO 2013 El programa consta de 37 proyectos, 9 proyectos están en la etapa de planeación y 28 en ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,687,956.48, que representa el 100% de lo asignado.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/12/2013 - 12:01 PM
JULIO 2013 El programa consta de 37 proyectos, están en la etapa de planeación. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 1,170,474.09, que representa el 69% de lo asignado.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	05/12/2013 - 12:00 PM
ENERO - JUNIO 2013 El FERUM 2013 consta de 37 proyectos, 37 proyectos están en la etapa de planeación, 0 en ejecución y 0 están liquidados. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos, alcanzan el monto de USD 807,770.00, que representa el 47% de lo asignado. Los recursos por contratos concluidos, alcanzan el monto de USD 0.00, que representa el 0.0% de lo asignado. El Indicador de "Número de Viviendas Beneficiadas en el Área Rural y Urbano Marginal" a la fecha alcanza un valor de: 0 viviendas.	Maldonado Terneus, Carlos Alberto	29/11/2013 - 04:31 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
2	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía
3	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado
4	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito
5	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
6	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.04
2	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.12
3	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
4	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.04
5	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.01
6	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.08
7	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.11
8	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.04
9	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.03
10	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.08
11	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
12	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
13	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.09
14	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.31
15	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.07
16	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)							
17	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.28
18	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
19	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Parcayacu_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.04
20	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.12
21	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.01
22	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.03
23	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
24	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
25	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.03
26	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.21
27	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.08
28	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	eléctricas de distribución San Francisco_(2013)							
29	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.06
30	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.2
31	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.07
32	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
33	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.33
34	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.06
35	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.06
36	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.02
37	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	1-Solicitud de Información	30/03/2013		06/05/2013		Sí	0.01
38	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.03
39	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.08
40	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)							
41	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.03
42	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
43	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05
44	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.08
45	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
46	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
47	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05
48	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
49	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
50	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.06
51	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.2
52	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
53	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
54	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.19
55	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
56	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Parayacu_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.03
57	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.08
58	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
59	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
60	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
61	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
62	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
63	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.14
64	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
65	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
66	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.04
67	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.13
68	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05
69	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.02
70	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.22
71	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.04
72	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.04
73	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.01
74	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	2-Publicación de Pliegos	30/04/2013		07/05/2013		Sí	0.05
75	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.04
76	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
77	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.01
78	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.04
79	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.01
80	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.08
81	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.11
82	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.04
83	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.03
84	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.08
85	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
86	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
87	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.09
88	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.31
89	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)							
90	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
91	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.28
92	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
93	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Parayacu_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.04
94	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.12
95	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.01
96	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.03
97	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
98	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
99	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.03
100	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.21
101	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	San Francisco de Pachijal 2_(2013)							
102	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.03
103	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.06
104	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.2
105	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.07
106	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
107	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.33
108	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.06
109	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.06
110	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.02
111	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	3-Adjudicación	30/05/2013		22/07/2013		Sí	0.07
112	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Mayo 2013	5-Entregables Intermedios	15/06/2013		10/06/2013		Sí	0.1
113	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Junio2013	5-Entregables Intermedios	15/07/2013		08/07/2013		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
114	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/08/2013		Sí	0.11
115	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/08/2013		Sí	0.02
116	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		26/08/2013		Sí	0.04
117	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		07/08/2013		Sí	0.12
118	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		29/08/2013		Sí	0.01
119	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		12/08/2013		Sí	0.04
120	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		26/08/2013		Sí	0.01
121	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		13/09/2013		Sí	0.08
122	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		13/08/2013		Sí	0.04
123	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.03
124	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.08
125	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		14/08/2013		Sí	0.02
126	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.02

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)							
127	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.09
128	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		26/08/2013		Sí	0.31
129	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/08/2013		Sí	0.07
130	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/08/2013		Sí	0.02
131	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/08/2013		Sí	0.28
132	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.02
133	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Parayacu_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/08/2013		Sí	0.04
134	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		02/09/2013		Sí	0.12
135	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		13/08/2013		Sí	0.01
136	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		12/08/2013		Sí	0.03
137	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		23/09/2013		Sí	0.02
138	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		16/08/2013		Sí	0.03
139	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		13/08/2013		Sí	0.21

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)							
140	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		16/08/2013		Sí	0.08
141	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/08/2013		Sí	0.03
142	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/08/2013		Sí	0.06
143	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		30/08/2013		Sí	0.2
144	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.07
145	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		03/10/2013		Sí	0.02
146	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		01/08/2013		Sí	0.33
147	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		20/08/2013		Sí	0.06
148	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		29/10/2013		Sí	0.06
149	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		20/08/2013		Sí	0.02
150	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/07/2013		15/08/2013		Sí	0.07
151	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Julio 2013	5-Entregables Intermedios	15/08/2013		02/08/2013		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
152	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Agosto 2013	5-Entregables Intermedios	15/09/2013		05/09/2013		Sí	0.1
153	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		23/10/2013		Sí	0.04
154	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		07/08/2013		Sí	0.12
155	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		29/08/2013		Sí	0.01
156	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		14/08/2013		Sí	0.05
157	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		26/08/2013		Sí	0.01
158	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		23/09/2013		Sí	0.1
159	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		15/08/2013		Sí	0.15
160	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		21/08/2013		Sí	0.05
161	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		09/11/2013		Sí	0.03
162	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		03/10/2013		Sí	0.1
163	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		21/08/2013		Sí	0.02
164	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		09/11/2013		Sí	0.02

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
165	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		31/10/2013		Sí	0.09
166	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		30/10/2013		Sí	0.31
167	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		15/08/2013		Sí	0.07
168	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		29/10/2013		Sí	0.02
169	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		17/09/2013		Sí	0.28
170	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		09/11/2013		Sí	0.02
171	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Parcayacu_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		01/09/2013		Sí	0.04
172	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		09/09/2013		Sí	0.12
173	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		13/08/2013		Sí	0.01
174	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		19/08/2013		Sí	0.03
175	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		03/10/2013		Sí	0.02
176	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		28/12/2013		Sí	0.02
177	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		19/08/2013		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
178	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		16/09/2013		Sí	0.21
179	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		20/09/2013		Sí	0.08
180	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		06/11/2013		Sí	0.03
181	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		30/08/2013		Sí	0.06
182	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		30/08/2013		Sí	0.2
183	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		03/10/2013		Sí	0.07
184	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		03/10/2013		Sí	0.02
185	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		24/09/2013		Sí	0.33
186	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		22/10/2013		Sí	0.06
187	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mía, I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		29/10/2013		Sí	0.06
188	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		01/09/2013		Sí	0.02
189	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	4-Inicio de Trabajo	30/09/2013		25/08/2013		Sí	0.07
190	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Septiembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/10/2013		03/10/2013		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
191	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Octubre 2013	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		12/11/2013		Sí	0.1
192	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Noviembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/12/2013		03/12/2013		Sí	0.1
193	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		19/11/2013		Sí	0.05
194	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		31/10/2013		Sí	0.11
195	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		31/10/2013		Sí	0.01
196	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.05
197	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		03/09/2013		Sí	0.01
198	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/10/2013		Sí	0.1
199	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		03/10/2013		Sí	0.12
200	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		09/09/2013		Sí	0.05
201	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.03
202	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.1
203	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.03
204	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.02
205	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.12
206	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.28

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)							
207	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		03/10/2013		Sí	0.09
208	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		19/11/2013		Sí	0.03
209	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.28
210	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.02
211	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Parcayacu_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		03/10/2013		Sí	0.05
212	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		17/10/2013		Sí	0.09
213	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		31/10/2013		Sí	0.02
214	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		02/10/2013		Sí	0.04
215	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		30/10/2013		Sí	0.02
216	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.03
217	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		05/09/2013		Sí	0.04
218	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		03/12/2013		Sí	0.15
219	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		21/11/2013		Sí	0.09
220	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/12/2013		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
221	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		25/11/2013		Sí	0.05
222	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		25/11/2013		Sí	0.21
223	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.06
224	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		28/12/2013		Sí	0.02
225	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		13/11/2013		Sí	0.25
226	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		22/11/2013		Sí	0.05
227	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		27/12/2013		Sí	0.05
228	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/09/2013		Sí	0.02
229	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/12/2013		26/09/2013		Sí	0.09
230	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Diciembre 2013	5-Entregables Intermedios	15/01/2014		03/01/2014		Sí	0.1
231	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Enero 2014	5-Entregables Intermedios	15/02/2014		12/02/2014		Sí	0.1
232	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 1_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.06
233	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 2_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		18/12/2013		Sí	0.08
234	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución 15 de Mayo - Sector 3_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		30/10/2013		Sí	0.07
235	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Abdón Calderón_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		19/03/2014		Sí	0.06

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
236	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Barrio La Esperanza_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		10/02/2014		Sí	0.04
237	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Bosque de Oro 3_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		26/11/2013		Sí	0.05
238	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Buenos Aires_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		26/11/2013		Sí	0.1
239	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle 5_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		23/12/2013		Sí	0.04
240	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Calle Ordoñez_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.04
241	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Cusumbre Bajo_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.06
242	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución De las Rieles_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		23/12/2013		Sí	0.03
243	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Fangahuco - Mulipungo_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.05
244	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Francisco Tramarrollo_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.08
245	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución La Capilla, II Etapa_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		20/03/2014		Sí	0.22
246	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución La Zamora_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.05
247	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Luis Cornejo_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/01/2014		Sí	0.04
248	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Mirador del Noroccidente, I Etapa_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		26/12/2013		Sí	0.2
249	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Nicolás Chilcañan_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.03
250	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Parcayacu_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
251	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Pedro Saa de Alchipichi_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		30/10/2013		Sí	0.1
252	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Provincias Unidas_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		18/12/2013		Sí	0.03
253	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rafael Bustamante_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		23/12/2013		Sí	0.03
254	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Nuestra Patria_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.03
255	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Recinto Saloya_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		20/02/2014		Sí	0.04
256	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rosario I_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/01/2014		Sí	0.04
257	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Rumiñahui_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		08/01/2014		Sí	0.16
258	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco de Pachijal 2_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.09
259	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Francisco_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.04
260	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San José de Los Camellones_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		07/01/2014		Sí	0.06
261	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Juan de Ingapi_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		07/01/2014		Sí	0.14
262	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos - Macanas_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.06
263	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Marcos 2_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/02/2014		Sí	0.03
264	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución San Vicente de Luto_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/01/2014		Sí	0.24
265	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Sector Monte Real_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
266	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Tierra Mia, I Etapa_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		21/01/2014		Sí	0.06
267	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector 2 Etapa_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.03
268	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de redes eléctricas de distribución Titania Alta - Sector I Etapa_(2013)	9-Entregables Formales	01/03/2014		17/12/2013		Sí	0.09
269	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Febrero 2014	5-Entregables Intermedios	15/03/2014		05/03/2014		Sí	0.1
270	FERUM 2014	1-Solicitud de Información	30/12/2014		30/12/2014		Sí	20.0
271	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Colina de Bellavista_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.3
272	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.33
273	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto Sector 4_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.28
274	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.08
275	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.14
276	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.21
277	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.11
278	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.07
279	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)							
280	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.14
281	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.1
282	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.23
283	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.09
284	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.48
285	PLANEACIÓN_Elaboración y Aprobación de Pliegos_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	1-Solicitud de Información	24/04/2015		13/05/2015		Sí	0.18
286	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Colina de Bellavista_(2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.2
287	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.22
288	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto Sector 4_(2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.19
289	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.05
290	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	voltaje Los Arupos de la Cristiania_ (2015)							
291	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.14
292	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.07
293	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.04
294	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.07
295	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.1
296	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.07
297	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.16
298	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.06
299	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.32
300	PLANEACIÓN_Publicación de Proyecto en el SERCOP_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_ (2015)	2-Publicación de Pliegos	08/05/2015		15/05/2015		Sí	0.12
301	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Colina de Bellavista_ (2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.3
302	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.33

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)							
303	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto Sector 4_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.28
304	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.08
305	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.14
306	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.21
307	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.11
308	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.07
309	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.11
310	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.14
311	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.1
312	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.23
313	PLANEACIÓN_Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.09

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
314	PLANEACIÓN Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.48
315	PLANEACIÓN Adjudicación y Suscripción del Contrato_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	3-Adjudicación	15/06/2015		17/07/2015		Sí	0.18
316	EJECUCIÓN Informe Mensual de Avance del FERUM_Junio 2015	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		15/07/2015		Sí	0.1
317	EJECUCIÓN Informe Mensual de Avance del FERUM_Julio 2015	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		15/08/2015		Sí	0.1
318	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Colina de Bellavista_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.3
319	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.33
320	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.28
321	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		30/11/2015		Sí	0.08
322	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		30/11/2015		Sí	0.14
323	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		30/11/2015		Sí	0.21
324	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.11
325	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.07
326	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/10/2015		Sí	0.11
327	EJECUCIÓN Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/10/2015		Sí	0.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
328	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/10/2015		Sí	0.1
329	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.23
330	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.09
331	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/10/2015		Sí	0.48
332	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 1_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015		31/12/2015		Sí	0.18
333	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		15/09/2015		Sí	0.1
334	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		15/10/2015		Sí	0.1
335	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Colina de Bellavista_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.3
336	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		29/02/2016		Sí	0.33
337	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		29/02/2016		Sí	0.28
338	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.08
339	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.14
340	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.21
341	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.11
342	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		29/02/2016		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)							
343	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/12/2015		Sí	0.11
344	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/12/2015		Sí	0.14
345	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/12/2015		Sí	0.1
346	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		29/02/2016		Sí	0.23
347	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.09
348	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/12/2015		Sí	0.48
349	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras Etapa 2_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/01/2016		Sí	0.18
350	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		15/11/2015		Sí	0.1
351	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		15/12/2015		Sí	0.1
352	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Colina de Bellavista_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.4
353	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.44
354	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.37
355	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.1
356	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
357	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.28
358	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.14
359	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.09
360	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.15
361	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.19
362	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yeroivi_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.14
363	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		29/02/2016		Sí	0.31
364	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.12
365	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.64
366	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	9-Entregables Formales	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.25
367	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/01/2016		15/01/2016		Sí	0.1
368	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Enero 2016	5-Entregables Intermedios	15/02/2016		15/02/2016		Sí	0.1
369	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	15/03/2016		15/03/2016		Sí	0.1
370	CIERRE_Liquidación de Obras_Colina de Bellavista_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.2
371	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje 12 de Abril de Collaloma_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.22
372	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Barrio San Fco. De Oyacoto_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.19

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
373	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje El Corazón_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.05
374	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Los Arupos de la Cristiania_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.09
375	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Mira Quito_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.14
376	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Orquideas_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.07
377	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pasaje Rogelio Suárez_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.04
378	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ 67_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.07
379	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí MZ B 11_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.1
380	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Pisullí, Calle Pablo Yerovi_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.07
381	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Rancho San Antonio Alto_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.16
382	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Santa Bárbara_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.06
383	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción de Redes de medio y bajo voltaje Valle Hermoso del Bosque_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.32
384	CIERRE_Liquidación de Obras_Construcción e implementación de Nuevas Redes en B.T. y M.T. Centinela del Sur IV Etapa_(2015)	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2016		05/04/2016		Sí	0.12
385	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del FERUM_Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		15/04/2016		Sí	0.1
386	FERUM 2016	1-Solicitud de Información	30/12/2016		30/12/2016		Sí	20.0
387	FERUM 2017	1-Solicitud de Información	30/12/2017		30/12/2017		Sí	20.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	NNVE - Número de Nuevas Viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal	—	-	-	-	01/10/2013	-
2	NVME - Número de Viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal	—	-	-	-	01/10/2013	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,765,960.49
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,133,794.02 **
Costo Total:	1,687,956.00
Total Devengado:	2,133,794.02
% Costo Total Devengado:	126.41 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 126.41 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,881,017.90	0.00	0.00	1,881,017.90
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,881,017.90	0.00	0.00	1,881,017.90
Ppto. Codificado	1,881,017.90	0.00	0.00	1,881,017.90
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	1,881,017.90	0.00	0.00	1,881,017.90
Ppto. Devengado	2,133,794.02	0.00	0.00	2,133,794.02
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,133,794.02	0.00	0.00	2,133,794.02
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-252,776.12	0.00	0.00	-252,776.12
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 113.44 %	0.00 %	0.00 %	113.44 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la calidad y capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Mayo_2013.pdf	05/12/2013
2	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Junio_2013.pdf	05/12/2013
3	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Julio_2013.pdf	05/12/2013
4	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Agosto_2013.pdf	05/12/2013
5	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Septiembre_2013.pdf	05/12/2013
6	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Octubre_2013.pdf	05/12/2013
7	1_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Noviembre_2013.pdf	05/12/2013
8	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_1.pdf	30/06/2015
9	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_2.pdf	30/06/2015
10	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_3.pdf	30/06/2015
11	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_4.pdf	30/06/2015
12	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_5.pdf	30/06/2015
13	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_6.pdf	30/06/2015
14	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_7.pdf	30/06/2015
15	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_8.pdf	30/06/2015
16	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_9.pdf	30/06/2015
17	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_10.pdf	30/06/2015
18	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_DEL_SECTOR_11.pdf	30/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_MULIPUNGO.pdf	30/06/2015
20	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_FRANCISCO_TRAMARCA.pdf	30/06/2015
21	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_CAPILLA_II_ETAPA.pdf	30/06/2015
22	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_ZAMORA.pdf	30/06/2015
23	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_S_CORNEJO.pdf	30/06/2015
24	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_PIRADOR_DEL_NORTE.pdf	30/06/2015
25	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_NICOLAS_CHILCAÑAN.pdf	30/06/2015
26	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_PARCAYACU.pdf	30/06/2015
27	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_PEDRO_SAA_DE_ALCANTARA.pdf	30/06/2015
28	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_PROVINCIAS_UNIDAS.pdf	30/06/2015
29	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_RAFAEL_BUSTAMANTE.pdf	30/06/2015
30	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_NUESTRA_SEÑORA.pdf	30/06/2015
31	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALOYA.pdf	30/06/2015
32	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_1.pdf	30/06/2015
33	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_2.pdf	30/06/2015
34	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_3.pdf	30/06/2015
35	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_4.pdf	30/06/2015
36	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_5.pdf	30/06/2015
37	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_6.pdf	30/06/2015
38	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_7.pdf	30/06/2015
39	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_8.pdf	30/06/2015
40	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_9.pdf	30/06/2015
41	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_10.pdf	30/06/2015
42	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_11.pdf	30/06/2015
43	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_12.pdf	30/06/2015
44	1_Detalle de procesos asociados a construcción del proyecto	CONSTRUCCIÓN_DE_REDES_ELÉCTRICAS_DE_DISTRIBUCIÓN_SANTO_SALVADOR_13.pdf	30/06/2015
45	1_LIQUIDACIÓN DEL FERUM 2013	LIQUIDACIÓN_FERUM_FISCAL_2013.pdf	22/05/2015
46	1_Perfil del Programa	Perfil_SENPLADES_FERUM_2013-2017.pdf	09/12/2013
47	1_Priorización SENPLADES	SENPLADES-SGPBV-2013-1134_FERUM.pdf	09/12/2013
48	2_	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Diciembre_2013.pdf	30/01/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
49	2_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Enero_2014.pdf	12/02/2014
50	2_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Febrero_2014.pdf	07/04/2014
51	2_Acta de revisión mensual del CONELEC	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Marzo_2014.pdf	07/04/2014
52	2_Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Abril_2014.pdf	Informe_Mensual_de_Avance_del_FERUM_Abril_2014.pdf	13/05/2014
53	CIERRE_Liquidación de Obras	Colina_de_Bellavista.zip	05/04/2018
54	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_12_de_Abril_2018.zip	05/04/2018
55	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Barrio_San_Francisco_Oyacoto_Sector_4.zip	05/04/2018
56	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_El_Corazon.zip	05/04/2018
57	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Los_Arroyos_Cristiania.zip	05/04/2018
58	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Mira_Quito.zip	05/04/2018
59	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Orquidea.zip	05/04/2018
60	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Pasaje_Rosario.zip	05/04/2018
61	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Pisullí_Mz5701.zip	05/04/2018
62	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Pisullí_Mz5701.zip	05/04/2018
63	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Pisullí_Cas5704.zip	05/04/2018
64	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Rancho_San_Alto.zip	05/04/2018
65	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Santa_Bárbara.zip	05/04/2018
66	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_de_redes_de_medio_y_bajo_voltaje_Valle_HerminioBosque.zip	05/04/2018
67	CIERRE_Liquidación de Obras	Construcción_e_implementación_de_nuevas_redes_en_B.T.05/04/2018	05/04/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Aguirre Castellanos, Ivón Carolina	Analista Dirección de Distribución Zona Centro	Analista - EEQ	caguirre@eeq.com.ec	
Andrade Mantilla, Patricio	Director de Contratación Pública	Director de Contratación Pública	ptandrade@eeq.com.ec	
Muñoz Ontaneda, Christian Rodrigo	Director de Distribución Zona Centro	Director de Distribución Zona Centro	chmunoz@eeq.com.ec	
Segovia Dominguez, Nelson Humberto	Director de Finanzas	Director Financiero - EEQ	nsegovia@eeq.com.ec	