

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I029 MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND BID I - Empresa Eléctrica Quito

Líder del Proyecto:	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz (patnovi@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Gómez Miranda, Luis Fernando	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Demera, Edison	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	20,868,090.36
CUP:	144280000.461.2527	TIR:	19.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	372,896,005.44
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,898,415.15
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/06/2015 - 30/03/2017
Fecha de última actualización:	10/04/2017	Fecha de Fin Base:	30/03/2017
Modificado por:	Naranjo Demera, Edison	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción: Los Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución - RSND, dan atención a requerimientos de los clientes que se registran en el Portal WEB "Ecuador Cambia"- SIPEC s Plan de Cocinas de Inducción Programa de Eficiencia Energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad -PEC.

Objetivo del Plan: Implementación del cambio de la matriz energética, de cocinas de gas licuado de petróleo a cocinas de inducción mediante el cambio de transformadores de distribución, redes de bajo voltaje, acometidas y medidores.

Línea Base: Se establece como referencia el nivel de calidad de servicio eléctrico (FMIk, TTIk y PEF) establecido por la EEQ de mayo 2015:

FMIk =4.63 veces ; TTIk = 3.75 horas; PEF = 0.15%

Estrategia del Plan: La ejecución estará a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, con el financiamiento y coordinación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. El ARCONEL realizará en forma periódica el Seguimiento y Control del avance económico y físico de los proyectos incluidos en este plan.

Beneficios Cualitativos

Mantener la calidad de eficiencia energética en la producción, distribución y consumo de la electricidad, con un financiamiento externo sostenible y sustentable que nos permite cumplir con las metas establecidas. Tipo de Beneficiario Todos los usuarios ubicados dentro del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito.

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios ubicados dentro del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito.

Restricciones

COSTO: El programa tiene un presupuesto de USD 20,868,090.36


TIEMPO: El programa tendrá una duración de 12 meses.

ALCANCE: No exista priorización del programa, factores sociales y climáticos.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/06/2015 Fecha de Fin: 30/03/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	96 %	100 %	100 %	0 %								
	Avance real acumulado											
	96 %	100 %	100 %									
	Estado											
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2017</p> <p>El RSND BID I consta de 35 procesos de los cuales 35 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 19,859,180.74; que representan el 95% de lo asignado para el año 2014. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 18,471,600.22 que representa el 93% de lo asignado para el año 2014. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.50 veces, TTIk = 2.17 horas y PEF = 0.18%.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	31/03/2017 - 10:12 AM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>El RSND BID I consta de 35 procesos, 16 procesos están en la etapa de cierre y 19 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 19,859,180.74; que representan el 95% de lo asignado para el año 2014. Los recursos por contratos liquidados, alcanzan el monto de USD 15,408,665.81 que representa el 74% de lo asignado para el año 2014. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.71 veces, TTIk = 2.29 horas y PEF = 0.18%.</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	30/03/2017 - 02:08 PM
<p>ENERO 2017</p> <p>El RSND BID I consta de 35 procesos, 16 procesos están en la etapa de cierre y 19 están concluidos. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 94.81% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.71 veces, TTIk = 2.29 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	24/02/2017 - 03:28 PM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 35 procesos, 16 procesos están en la etapa de liquidación y 19 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 94.44% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.84 veces, TTIk = 2.43 horas y PEF = 0.18%</p>	Novillo Logroño, Patricio de la Cruz	02/02/2017 - 08:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 17 procesos están en la etapa de ejecución y 34 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 93.69% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.07 veces, TTIk = 2.50 horas y PEF = 0.18%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>23/12/2016 - 02:54 PM</p>
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 17 procesos están en la etapa de ejecución y 34 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 89.71% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.06 veces, TTIk = 2.49 horas y PEF = 0.18%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>02/12/2016 - 08:40 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 17 procesos están en la etapa de ejecución y 34 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.17 veces, TTIk = 2.46 horas y PEF = 0.17%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>31/10/2016 - 09:29 AM</p>
<p>AGOSTO 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 34 procesos están en la etapa de ejecución y 17 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 2.99 veces, TTIk = 2.21 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>04/10/2016 - 08:19 AM</p>
<p>JULIO 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 34 procesos están en la etapa de ejecución y 17 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.21 veces, TTIk = 2.43 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>01/09/2016 - 09:06 AM</p>
<p>JUNIO 2016</p> <p>El RSND BID I consta de 51 procesos, 34 procesos están en la etapa de ejecución y 17 en cierre. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.21 veces, TTIk = 2.51 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>01/08/2016 - 08:38 AM</p>
<p>MAYO 2016</p> <p>El RSND BID consta de 51 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.43 veces, TTIk = 2.73 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>01/07/2016 - 09:28 AM</p>
<p>ABRIL 2016</p> <p>El RSND BID consta de 51 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 98.30% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.43 veces, TTIk = 2.73 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>01/06/2016 - 02:52 PM</p>
<p>MARZO 2016</p> <p>El RSND BID consta de 51 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 86.96% de lo asignado para el año 2014 Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.51 veces, TTIk = 2.65 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>02/05/2016 - 11:54 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>FEBRERO 2016</p> <p>El RSND BID consta de 51 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 85.36% de lo asignado para el año 2014. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.74 veces, TTIk = 2.68 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>04/04/2016 - 09:58 AM</p>
<p>ENERO 2016</p> <p>El RSND BID consta de 49 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,868,090.36; que representan el 96.25% de lo asignado para el año 2014. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.79 veces, TTIk = 2.58 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>29/02/2016 - 12:23 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>El RSND BID consta de 49 procesos, los cuales se encuentran en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,611,690.36; que representan el 95% de lo asignado para el año 2014. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.72 veces, TTIk = 2.43 horas y PEF = 0.16%</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>03/02/2016 - 09:30 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>El programa RSND BID consta de 49 procesos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,611,690.36, de los cuales se ha transferido USD 15,545,036.11 que representa 84.20% del total asignado con corte a noviembre según avance para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 3.84 veces, TTIk = 2.58 horas y PEF = 0.15%.</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>04/01/2016 - 08:33 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>El programa RSND BID consta de 49 proyectos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,611,690.36, que representa el 79,96% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 4.18 veces, TTIk = 2.89 horas y PEF = 0.12%.</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>03/12/2015 - 02:49 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>El programa RSND BID I consta de 49 proyectos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,611,690.36 que representa 70% del total asignado para el año 2015. Los indicadores de "Calidad de Servicio Eléctrico", alcanzan los siguientes valores: FMlk = 4.05 veces, TTIk = 2.94 horas y PEF = 0.13%.</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>30/10/2015 - 02:15 PM</p>
<p>AGOSTO 2015</p> <p>El programa RSND BID I consta de 49 proyectos, los cuales están en la etapa de ejecución. Los recursos comprometidos por adjudicaciones y contratos suscritos alcanzan el monto de USD 20,611,690.36 que representa 61.48% del total asignado con corte a agosto según avance para el año 2015.</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>05/10/2015 - 02:24 PM</p>
<p>JULIO 2015</p> <p>Actualmente se encuentran en ejecución todas las obras de estos procesos, estimando su culminación para el mes de octubre</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>04/09/2015 - 09:45 AM</p>
<p>Se detallan los procesos financiados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID, correspondientes al Programa de Reforzamiento de Redes de la Empresa Eléctrica Quito. El Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución PRSND BID I, consta de 17 procesos de obras, 14 procesos de fiscalización y 2 procesos de estudios para reforzamiento de redes de distribución. Este plan se inició en el mes de mayo de 2014 con la publicación de pliegos de los procesos de Sub-transmisión, y luego con los procesos Distribución, Comercialización y Fiscalización. En el periodo enero 2015 a junio 2015 se realizó la contratación de los procesos de estudios, el avance de ejecución de obra al 50% y 75% en algunos proyectos de obras y fiscalización.</p>	<p>Novillo Logroño, Patricio de la Cruz</p>	<p>03/09/2015 - 02:58 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.16
2	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	1.05
3	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	1.75
4	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.53
5	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	1.78
6	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	2.0
7	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	2.0
8	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.72
9	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.33
10	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.27
11	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.8
12	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.55
13	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.93
14	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
15	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
16	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
17	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
18	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
19	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.03
20	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.03
21	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.03

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.03
23	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.03
24	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.1
25	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.17
26	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.17
27	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.13
28	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.13
29	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.05
30	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	0.47
31	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	2.0
32	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	1.44
33	PLANEACIÓN_Publicación_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	2-Publicación de Pliegos	30/06/2015		14/07/2015		Sí	1.52
34	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Junio 2015	5-Entregables Intermedios	15/07/2015		30/06/2015		Sí	0.1
35	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.16
36	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.05
37	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.75
38	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.53
39	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.78
40	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.0
41	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.0
42	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.72
43	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.33
44	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.27
45	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.8
46	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.55
47	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.93
48	PLANEACIÓN_Contratación_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	3-Adjudicación	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
49	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-ES-FC-002		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.12
50	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-001		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.05
51	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-002		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.05
52	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-003		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.05
53	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-004		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.03
54	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-005		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.03
55	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-006		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.03
56	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-007		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.03
57	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-CI-008		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.03
58	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-FC-001		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.1
59	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-FC-003		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.17
60	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-FC-004		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.17
61	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-FC-005		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.13
62	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-FI-FC-006		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.13
63	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-SO-CI-001		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.05
64	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-ST-OB-001		31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.47
65	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-ST-OB-002		31/07/2015		31/07/2015		Sí	2.0
66	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-ST-OB-003		31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.44
67	PLANEACIÓN_Contratación_BID-3-Adjudicación RSND-EEQ-ST-OB-014		31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.52
68	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Julio 2015	5-Entregables Intermedios	15/08/2015		30/07/2015		Sí	0.1
69	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Agosto 2015	5-Entregables Intermedios	15/09/2015		30/08/2015		Sí	0.1
70	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Septiembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/10/2015		30/09/2015		Sí	0.1
71	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Octubre 2015	5-Entregables Intermedios	15/11/2015		30/10/2015		Sí	0.1
72	PLANEACIÓN_Publicación_BID RSND-EEQ-CA-NC-001	2-Publicación de Pliegos	15/11/2015		15/11/2015		Sí	0.09
73	PLANEACIÓN_Publicación_BID RSND-EEQ-CA-NC-002	2-Publicación de Pliegos	15/11/2015		15/11/2015		Sí	0.11
74	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Noviembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/12/2015		30/11/2015		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
75	PLANEACIÓN_Contratación_BID3-RSND-EEQ-CA-NC-001	3-Adjudicación	29/12/2015		29/12/2015		Sí	0.09
76	PLANEACIÓN_Contratación_BID3-RSND-EEQ-CA-NC-002	3-Adjudicación	29/12/2015		29/12/2015		Sí	0.11
77	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.16
78	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	1.05
79	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	1.75
80	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.53
81	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	1.78
82	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	2.0
83	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	2.0
84	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.72
85	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.33
86	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.27
87	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.8
88	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.55
89	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.93
90	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.12
91	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.12
92	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.05
93	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.05
94	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.05

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
95	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.03
96	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.03
97	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.03
98	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.03
99	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.03
100	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.1
101	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.17
102	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.17
103	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.13
104	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.13
105	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	0.05
106	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	0.47
107	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	2.0
108	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		30/12/2015		Sí	1.44
109	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/07/2015		Sí	1.52
110	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Diciembre 2015	5-Entregables Intermedios	15/01/2016		30/12/2015		Sí	0.1
111	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Enero 2016	5-Entregables Intermedios	15/02/2016		29/01/2016		Sí	0.1
112	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.09
113	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 50 %_BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	5-Entregables Intermedios	28/02/2016		28/02/2016		Sí	0.11
114	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Febrero 2016	5-Entregables Intermedios	15/03/2016		29/02/2016		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
115	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	0.09
116	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	5-Entregables Intermedios	30/03/2016		30/03/2016		Sí	0.11
117	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/04/2016		30/11/2016		Sí	0.06
118	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	15/04/2016		30/11/2016		Sí	0.08
119	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Marzo 2016	5-Entregables Intermedios	15/04/2016		31/03/2016		Sí	0.1
120	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/11/2016		Sí	0.02
121	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	9-Entregables Formales	30/04/2016		30/11/2016		Sí	0.02
122	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Abril 2016	5-Entregables Intermedios	15/05/2016		29/04/2016		Sí	0.1
123	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Mayo 2016	5-Entregables Intermedios	15/06/2016		31/05/2016		Sí	0.1
124	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	0.16
125	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		13/06/2015		Sí	1.05
126	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		12/08/2015		Sí	1.75
127	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.53
128	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	1.78
129	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		28/09/2015		Sí	2.0
130	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		29/09/2015		Sí	2.0
131	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.72
132	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		27/08/2015		Sí	0.33
133	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.27
134	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
135	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.55
136	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.93
137	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.12
138	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.12
139	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	0.05
140	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	0.05
141	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		24/09/2015		Sí	0.05
142	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		17/06/2015		Sí	0.03
143	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		28/08/2015		Sí	0.03
144	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		11/06/2015		Sí	0.03
145	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	0.03
146	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		16/06/2015		Sí	0.03
147	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		10/06/2015		Sí	0.1
148	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.17
149	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.17
150	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		30/09/2015		Sí	0.13
151	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		22/07/2015		Sí	0.13
152	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		01/07/2016		Sí	0.05
153	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	0.47
154	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
155	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	1.44
156	EJECUCIÓN_Ejecución de Obras 75 %_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	5-Entregables Intermedios	01/07/2016		31/07/2015		Sí	1.52
157	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Junio 2016	5-Entregables Intermedios	15/07/2016		01/07/2016		Sí	0.1
158	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Julio 2016	5-Entregables Intermedios	15/08/2016		15/08/2016		Sí	0.1
159	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Agosto 2016	5-Entregables Intermedios	15/09/2016		31/08/2016		Sí	0.1
160	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Septiembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/10/2016		04/10/2016		Sí	0.1
161	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Octubre 2016	5-Entregables Intermedios	15/11/2016		15/11/2016		Sí	0.1
162	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Noviembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/12/2016		15/12/2016		Sí	0.1
163	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.11
164	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		16/08/2015		Sí	0.73
165	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		10/09/2015		Sí	1.22
166	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		02/01/2016		Sí	0.37
167	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.23
168	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.4
169	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.46
170	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.5
171	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		30/09/2015		Sí	0.23
172	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.19
173	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.55
174	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.38

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
175	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.65
176	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		30/12/2016		Sí	0.09
177	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		30/12/2016		Sí	0.09
178	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.03
179	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/07/2015		Sí	0.03
180	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.03
181	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		28/09/2015		Sí	0.02
182	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.02
183	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.02
184	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.02
185	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		28/08/2015		Sí	0.02
186	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.07
187	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.12
188	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.12
189	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.09
190	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.09
191	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		31/12/2016		Sí	0.03
192	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	0.33
193	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	1.42
194	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
195	EJECUCIÓN_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2016		29/01/2016		Sí	1.06
196	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	15/01/2017		30/12/2016		Sí	0.1
197	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Enero 2017	5-Entregables Intermedios	15/02/2017		02/02/2017		Sí	0.1
198	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.03
199	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.21
200	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.35
201	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.11
202	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.36
203	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.42
204	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.42
205	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.14
206	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.07
207	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.05
208	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.16
209	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.11
210	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.19
211	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.02
212	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.02
213	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
214	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
215	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
216	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
217	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
218	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
219	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
220	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
221	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.02
222	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.03
223	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.03
224	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.03
225	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.03
226	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.01
227	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.09
228	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.41
229	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	9-Entregables Formales	28/02/2017		24/02/2017		Sí	0.29
230	CIERRE_Liquidación de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	9-Entregables Formales	28/02/2017		28/02/2017		Sí	0.3
231	EJECUCIÓN_Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Febrero 2017	5-Entregables Intermedios	15/03/2017		03/03/2017		Sí	0.1

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		70.59 %	2.55	1.8	01/06/2015	Marzo
2	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		69.72 %	3.17	2.21	01/06/2015	Marzo
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		60.00 %	0.3	0.18	01/06/2015	Marzo


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,898,415.15 **
Costo Total:	20,611,690.36
Total Devengado:	20,091,569.10
% Costo Total Devengado:	97.48 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 97.48 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	18,910,431.80	0.00	0.00	18,910,431.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	18,910,431.80	0.00	0.00	18,910,431.80
Ppto. Codificado	18,910,431.80	0.00	0.00	18,910,431.80
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Programado a Devengar	18,910,431.79	181,541.05	0.00	19,091,972.84
Ppto. Devengado	19,716,874.10	374,695.00	0.00	20,091,569.10
Estimado a fin de año	* 19,716,874.10	0.00	0.00	19,716,874.10
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-806,442.31	181,541.05	0.00	-624,901.26
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 104.26 %	206.40 %	0.00 %	105.24 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	147,991.62	147,991.62	147,991.62	147,991.62	100.00 %	●	81.52 %

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	147,991.62	147,991.62	100.00 %		81.52 %
Mar	33,549.43	226,703.38	181,541.05	374,695.00	206.40 %		206.40 %
Abr	0.00		181,541.05				
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	181,541.05	374,695.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
4	Incrementar la capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	BID-RSND-EEQ-FI-CI-001.pdf	30/10/2015
2	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	BID-RSND-EEQ-FI-CI-002.pdf	30/10/2015
3	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	BID-RSND-EEQ-FI-CI-003.pdf	30/10/2015
4	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	BID-RSND-EEQ-FI-CI-004.pdf	30/10/2015
5	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	BID-RSND-EEQ-FI-CI-005.pdf	30/10/2015
6	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	BID-RSND-EEQ-FI-CI-006.pdf	30/10/2015
7	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	BID-RSND-EEQ-FI-CI-007.pdf	30/10/2015
8	Acta Aprobación Términos de Referencia y Resolución Gerencia BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	BID-RSND-EEQ-FI-CI-008.pdf	30/10/2015
9	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	BID-RSND-EEQ-CA-NC-001.pdf	20/02/2017
10	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	BID-RSND-EEQ-CA-NC-002.pdf	20/02/2017
11	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	BID-RSND-EEQ-DI-OB-005.pdf	30/10/2015
12	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	BID-RSND-EEQ-DI-OB-006.zip	30/10/2015
13	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.zip	30/10/2015
14	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	BID-RSND-EEQ-DI-OB-008.zip	30/10/2015
15	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	BID-RSND-EEQ-DI-OB-009.zip	30/10/2015
16	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	BID-RSND-EEQ-DI-OB-010.zip	30/10/2015
17	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	BID-RSND-EEQ-DI-OB-011.zip	30/10/2015
18	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	BID-RSND-EEQ-DI-OB-012.zip	30/10/2015
19	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	BID-RSND-EEQ-DI-OB-013.pdf	20/02/2017
20	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	BID-RSND-EEQ-DI-OB-015.pdf	20/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
21	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	BID-RSND-EEQ-DI-OB-016.zip	30/10/2015
22	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	BID-RSND-EEQ-DI-OB-018.pdf	20/02/2017
23	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	BID-RSND-EEQ-DI-OB-019.zip	30/10/2015
24	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	BID-RSND-EEQ-ES-FC-002.pdf	30/10/2015
25	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	BID-RSND-EEQ-ES-FC-002.pdf	30/10/2015
26	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	BID-RSND-EEQ-FI-CI-001.pdf	30/10/2015
27	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	BID-RSND-EEQ-FI-CI-002.pdf	30/10/2015
28	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	BID-RSND-EEQ-FI-CI-003.pdf	30/10/2015
29	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	BID-RSND-EEQ-FI-CI-004.pdf	30/10/2015
30	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	BID-RSND-EEQ-FI-CI-005.pdf	30/10/2015
31	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	BID-RSND-EEQ-FI-CI-006.pdf	30/10/2015
32	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	BID-RSND-EEQ-FI-CI-007.pdf	30/10/2015
33	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	BID-RSND-EEQ-FI-CI-008.pdf	30/10/2015
34	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	BID-RSND-EEQ-FI-FC-001.pdf	30/10/2015
35	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	BID-RSND-EEQ-FI-FC-003.pdf	30/10/2015
36	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	BID-RSND-EEQ-FI-FC-004.pdf	30/10/2015
37	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	BID-RSND-EEQ-FI-FC-005.pdf	30/10/2015
38	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	30/10/2015
39	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	BID-RSND-EEQ-SO-CI-001.pdf	30/10/2015
40	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	BID-RSND-EEQ-ST-OB-001.pdf	07/02/2017
41	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	BID-RSND-EEQ-ST-OB-002.pdf	07/02/2017
42	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	BID-RSND-EEQ-ST-OB-003.pdf	07/02/2017
43	Carta de Aceptación BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	BID-RSND-EEQ-ST-OB-014.zip	20/02/2017
44	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	BID-RSND-EEQ-DI-OB-005.pdf	29/01/2016
45	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	BID-RSND-EEQ-DI-OB-006.zip	29/01/2016
46	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.zip	03/03/2017
47	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	BID-RSND-EEQ-DI-OB-008.zip	03/03/2017
48	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	BID-RSND-EEQ-DI-OB-009.zip	03/03/2017
49	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	BID-RSND-EEQ-DI-OB-010.pdf	07/02/2017
50	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	BID-RSND-EEQ-DI-OB-011.pdf	07/02/2017
51	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	BID-RSND-EEQ-DI-OB-012.zip	03/03/2017
52	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	BID-RSND-EEQ-DI-OB-013.zip	29/01/2016
53	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	BID-RSND-EEQ-DI-OB-015.pdf	03/03/2017
54	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	BID-RSND-EEQ-DI-OB-016.zip	03/03/2017
55	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-ES-CI-001	BID-RSND-EEQ-ES-CI-001.pdf	07/02/2017
56	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-ES-CI-002	BID-RSND-EEQ-ES-CI-002.pdf	07/02/2017
57	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	BID-RSND-EEQ-FI-CI-001.pdf	29/01/2016
58	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras _BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	BID-RSND-EEQ-FI-CI-002.pdf	29/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
59	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	BID-RSND-EEQ-FI-CI-003.pdf	20/02/2017
60	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	BID-RSND-EEQ-FI-FC-004.pdf	02/03/2017
61	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	BID-RSND-EEQ-FI-CI-005.pdf	29/01/2016
62	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	BID-RSND-EEQ-FI-CI-006.zip	29/01/2016
63	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	BID-RSND-EEQ-FI-CI-007.pdf	29/01/2016
64	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	BID-RSND-EEQ-FI-CI-008.pdf	29/01/2016
65	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	BID-RSND-EEQ-FI-FC-001.zip	29/01/2016
66	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	BID-RSND-EEQ-FI-FC-003.pdf	02/03/2017
67	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	BID-RSND-EEQ-FI-FC-004.pdf	02/03/2017
68	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	BID-RSND-EEQ-FI-FC-005.pdf	07/02/2017
69	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	07/02/2017
70	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	BID-RSND-EEQ-SO-CI-001.pdf	02/02/2017
71	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	BID-RSND-EEQ-ST-OB-001.zip	29/01/2016
72	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	BID-RSND-EEQ-ST-OB-002.zip	29/01/2016
73	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	BID-RSND-EEQ-ST-OB-003.pdf	29/01/2016
74	Cumplimiento del Hito Ejecución_Finalización de Obras_BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	BID-RSND-EEQ-ST-OB-014.zip	29/01/2016
75	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Abril 2016	Informe.pdf	16/09/2016
76	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Agosto 2016	Informe.pdf	16/09/2016
77	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Diciembre 2016	Informe.pdf	30/12/2016
78	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Enero 2016	Informe.pdf	16/09/2016
79	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Enero 2017	Informe.pdf	02/02/2017
80	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Febrero 2017	Informe.pdf	03/03/2017
81	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Febrero2016	Informe.pdf	16/09/2016
82	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Julio 2016	Informe.pdf	16/09/2016
83	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Junio 2016	Informe.pdf	16/09/2016
84	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Marzo 2016	Informe.pdf	16/09/2016
85	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Mayo 2015	Informe.pdf	16/09/2016
86	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Noviembre 2016	Informe.pdf	09/02/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
87	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Octubre 2016	Informe.pdf	01/11/2016
88	Cumplimiento del Hito Ejecución_Informe Mensual de Avance del BID I_Septiembre 2016	Informe.pdf	20/02/2017
89	Ejecución de Obras 50% BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	BID-RSND-EEQ-CA-NC-001.pdf	20/02/2017
90	Ejecución de Obras 50% BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	BID-RSND-EEQ-CA-NC-002.pdf	20/02/2017
91	Ejecución de Obras 75% BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	BID-RSND-EEQ-CA-NC-001.pdf	20/02/2017
92	Ejecución de Obras 75% BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	BID-RSND-EEQ-CA-NC-002.pdf	20/02/2017
93	Finalización de Obras BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	BID-RSND-EEQ-CA-NC-001.pdf	20/02/2017
94	Finalización de Obras BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	BID-RSND-EEQ-CA-NC-002.pdf	20/02/2017
95	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	BID-RSND-EEQ-DI-OB-005.pdf	07/02/2017
96	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	BID-RSND-EEQ-DI-OB-006.rar	06/11/2015
97	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.rar	06/11/2015
98	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	BID-RSND-EEQ-DI-OB-008.zip	02/03/2017
99	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	BID-RSND-EEQ-DI-OB-009.zip	02/03/2017
100	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	BID-RSND-EEQ-DI-OB-010.rar	06/11/2015
101	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	BID-RSND-EEQ-DI-OB-011.pdf	20/02/2017
102	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	BID-RSND-EEQ-DI-OB-012.zip	02/03/2017
103	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	BID-RSND-EEQ-DI-OB-013.pdf	20/02/2017
104	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	BID-RSND-EEQ-DI-OB-015.pdf	02/03/2017
105	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	BID-RSND-EEQ-DI-OB-016.zip	02/03/2017
106	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	BID-RSND-EEQ-DI-OB-018.zip	02/03/2017
107	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	BID-RSND-EEQ-DI-OB-019.zip	02/03/2017
108	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-ES-CI-001	BID-RSND-EEQ-ES-CI-001.pdf	02/03/2017
109	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-ES-CI-002	BIS-RSND-EEQ-ES-CI-002.pdf	07/02/2017
110	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	BID-RSND-EEQ-FI-CI-001.pdf	06/11/2015
111	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	BID-RSND-EEQ-FI-CI-002.pdf	06/11/2015
112	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	BID-RSND-EEQ-FI-CI-003.pdf	06/11/2015
113	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	BID-RSND-EEQ-FI-CI-004.pdf	06/11/2015
114	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	BID-RSND-EEQ-FI-CI-005.pdf	06/11/2015
115	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	BID-RSND-EEQ-FI-CI-006.pdf	06/11/2015
116	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	BID-RSND-EEQ-FI-CI-007.pdf	06/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
117	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	BID-RSND-EEQ-FI-CI-008.pdf	06/11/2015
118	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	BID-RSND-EEQ-FI-FC-001.pdf	06/11/2015
119	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	BID-RSND-FI-FC-003.pdf	07/02/2017
120	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	BID-RSND-EEQ-FI-FC-005.pdf	06/11/2015
121	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	06/11/2015
122	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	BID-RSND-EEQ-SO-CI-001.pdf	07/02/2017
123	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	BID-RSND-EEQ-ST-OB-001.pdf	20/02/2017
124	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	BID-RSND-EEQ-ST-OB-002.rar	06/11/2015
125	Informe Fiscalización de Obra 50% BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	BID-RSND-EEQ-ST-OB-014.rar	06/11/2015
126	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	BID-RSND-EEQ-DI-OB-005.pdf	08/02/2017
127	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	BID-RSND-EEQ-DI-OB-006.rar	06/11/2015
128	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.rar	06/11/2015
129	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	BID-RSND-EEQ-DI-OB-008.zip	02/03/2017
130	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	BID-RSND-EEQ-DI-OB-009.zip	02/03/2017
131	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	BID-RSND-EEQ-DI-OB-010.rar	06/11/2015
132	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	BID-RSND-EEQ-DI-OB-011.pdf	20/02/2017
133	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	BID-RSND-EEQ-DI-OB-012.zip	02/03/2017
134	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	BID-RSND-EEQ-DI-OB-013.pdf	20/02/2017
135	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	BID-RSND-EEQ-DI-OB-015.pdf	02/03/2017
136	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	BID-RSND-EEQ-DI-OB-016.zip	02/03/2017
137	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	BID-RSND-EEQ-DI-OB-018.zip	02/03/2017
138	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	BID-RSND-EEQ-DI-OB-019.zip	02/03/2017
139	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-ES-CI-001	BID-RSND-EEQ-ES-CI-001.pdf	02/03/2017
140	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-ES-CI-002	BID-RSND-EEQ-ES-CI-002.pdf	07/02/2017
141	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	BID-RSND-EEQ-FI-CI-001.pdf	06/11/2015
142	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	BID-RSND-EEQ-FI-CI-002.pdf	06/11/2015
143	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	BID-RSND-EEQ-FI-CI-003.pdf	06/11/2015
144	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	BID-RSND-EEQ-FI-CI-004.pdf	06/11/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
145	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	BID-RSND-EEQ-FI-CI-005.pdf	06/11/2015
146	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	BID-RSND-EEQ-FI-CI-006.pdf	08/02/2017
147	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	BID-RSND-EEQ-FI-CI-007.pdf	08/02/2017
148	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	BID-RSND-FI-CI-008.pdf	08/02/2017
149	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	BID-RSND-EEQ-FI-FC-001.pdf	09/11/2015
150	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	09/11/2015
151	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	BID-RSND-FI-FC-004.pdf	08/02/2017
152	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	BID-RSND-EEQ-FI-FC-005.pdf	09/11/2015
153	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	07/02/2017
154	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	BID-RSND-EEQ-SO-CI-001.pdf	07/02/2017
155	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	BID-RSND-EEQ-ST-OB-001.pdf	20/02/2017
156	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	BID-RSND-EEQ-ST-OB-002.pdf	20/02/2017
157	Informe Fiscalización de Obra 75% BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	BID-RSND-EEQ-ST-OB-014.pdf	20/02/2017
158	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Agosto 2015	Informe.pdf	20/02/2017
159	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Diciembre 2015	Informe.pdf	20/02/2017
160	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Julio 2015	Informe.pdf	20/02/2017
161	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Junio 2015	Informe.pdf	08/01/2016
162	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Noviembre 2015	Informe.pdf	20/02/2017
163	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Octubre 2015	Informe.pdf	20/02/2017
164	Informe Mensual de Avance del RSND BID I_Septiembre 2015	Informe.pdf	20/02/2017
165	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-CA-NC-001	BID-RSND-EEQ-CA-NC-001.pdf	20/02/2017
166	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
167	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	01/03/2017
168	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
169	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.zip	03/03/2017
170	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
171	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
172	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
173	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-004	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
174	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-005	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
175	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-006	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
176	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-007	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
177	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-008	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
178	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017
179	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	Acta_de_entrega_recepcion_definitiva.pdf	02/03/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
180	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	02/03/2017
181	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	Acta_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
182	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	Acta_de_recepción_definitiva.pdf	16/03/2017
183	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	Actas_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
184	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	14/03/2017
185	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	Acta_de_entrega_definitiva.pdf	14/03/2017
186	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	Acta_entrega_recepción_definitiva.pdf	31/03/2017
187	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	Acta_entrega_recepción_definitiva.pdf	31/03/2017
188	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	Acta_de_recepción_definitiva.pdf	16/03/2017
189	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	Acta_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
190	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-001	Acta_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
191	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-002	Acta_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
192	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-CI-003	Acta_recepción_definitiva.pdf	20/03/2017
193	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	Acta_recepción_definitiva.pdf	04/04/2017
194	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	Acta_entrega_recepción_definitiva.pdf	31/03/2017
195	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	14/03/2017
196	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	14/03/2017
197	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	Acta_de_entrega_definitiva.pdf	14/03/2017
198	Liquidación de Obras BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	Acta_de_entrega_recepción_definitiva.pdf	14/03/2017
199	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-CA-NC-002	BID-RSND-EEQ-CA-NC-002.pdf	07/01/2016
200	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-005	BID-RSND-EEQ-DI-OB-005.pdf	30/10/2015
201	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-006	BID-RSND-EEQ-DI-OB-006.pdf	30/10/2015
202	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-007	BID-RSND-EEQ-DI-OB-007.pdf	30/10/2015
203	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-008	BID-RSND-EEQ-DI-OB-008.pdf	30/10/2015
204	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-009	BID-RSND-EEQ-DI-OB-009.pdf	30/10/2015
205	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-010	BID-RSND-EEQ-DI-OB-010.pdf	30/10/2015
206	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-011	BID-RSND-EEQ-DI-OB-011.pdf	30/10/2015
207	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-012	BID-RSND-EEQ-DI-OB-012.pdf	20/02/2017
208	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-013	BID-RSND-EEQ-DI-OB-013.pdf	20/02/2017
209	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-015	BID-RSND-EEQ-DI-OB-015.pdf	20/02/2017
210	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-016	BID-RSND-EEQ-DI-OB-016.pdf	20/02/2017
211	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-018	BID-RSND-EEQ-DI-OB-018.pdf	30/10/2015
212	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-DI-OB-019	BID-RSND-EEQ-DI-OB-019.pdf	30/10/2015
213	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ES-FC-001	BID-RSND-EEQ-ES-FC-001.pdf	20/02/2017
214	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ES-FC-002	BID-RSND-EEQ-ES-FC-002.pdf	20/02/2017
215	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-FI-FC-001	BID-RSND-EEQ-FI-FC-001.pdf	30/10/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
216	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-FI-FC-003	BID-RSND-EEQ-FI-FC-003.pdf	30/10/2015
217	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-FI-FC-004	BID-RSND-EEQ-FI-FC-004.pdf	30/10/2015
218	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-FI-FC-005	BID-RSND-EEQ-FI-FC-005.pdf	30/10/2015
219	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-FI-FC-006	BID-RSND-EEQ-FI-FC-006.pdf	30/10/2015
220	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-SO-CI-001	BID-RSND-EEQ-SO-CI-001.pdf	07/02/2017
221	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ST-OB-001	BID-RSND-EEQ-ST-OB-001.pdf	30/10/2015
222	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ST-OB-002	BID-RSND-EEQ-ST-OB-002.pdf	30/10/2015
223	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ST-OB-003	BID-RSND-EEQ-ST-OB-003.pdf	30/10/2015
224	Resolución de Gerencia General para inicio del Proceso BID-RSND-EEQ-ST-OB-014	BID-RSND-EEQ-ST-OB-014.pdf	30/10/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Guerrero Melo, Mónica Patricia	Ejecutor del proyecto	Directora de Comercialización Clientes Especiales y Telemedición - EEQ	moguerrero@eeq.com.ec	
Merizalde Martínez, Juan Oswaldo	Ejecutor del proyecto	Técnico de Dirección de Subtransmisión - EEQ	omerizal@eeq.com.ec	
Sanchez, Carlos Alberto	Analista	Ing. Electrico	casanchez@eeq.com.ec	