

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Distribución
Dirección Diseño y Ejecución

PROYECTO: I053 EEQ-INV-CAL- Calidad: Mejoramiento y Uso Eficiente de Energía en Iluminación Servicio de Alumbrado Público General- SAPG 2018: PC-14-01/PC-14-02/PC-14-03/PC-14-04/PC-14-05/PC-14-06/PC-14-07/PC-14-08.

Líder del Proyecto:	Recalde Varela, Edwin Charles (erecalde@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Paredes, Martín	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Demera, Edison	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,552,059.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/01/2018 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	04/07/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Gómez Ganchala, Pablo Santiago	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2018

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto:
 Calidad: Mejoramiento y Uso Eficiente del Servicio de Iluminación vial en el área de servicio de la EEQ. Proyectos que comprende: PC-14-01/PC-14-02/PC-14-03/PC-14-04/PC-14-05/PC-14-06/PC-14-07/PC-14-08
 Población Objetivo:
 Usuarios del Servicio de Alumbrado Público General.
 Servicio:
 Iluminación pública vial que aporta a mejorar las condiciones de Seguridad, el Bienestar Ciudadano de usuarios del servicio de Alumbrado Público.
 Excluye: Parques, Escenarios deportivos, canchas, Conjuntos habitacionales, residenciales, en propiedad horizontal, predios privados, mercados, parques, plazas, piletas, monumentos, cuarteles, escuelas, colegios, Regulación ARCONEL CONELEC 005/14: Prestación del Servicio de Alumbrado Público General.
 Línea Base:
 Marzo de 2018.
 Objetivo General o Propósito:
 Mejoramiento y Uso Eficiente de Energía en Iluminación Pública vial, en cumplimiento a la Regulación CONELEC 005/14: Prestación del Servicio de Alumbrado Público General, que norma todas las políticas, lineamientos y condiciones técnicas para cumplir con este servicio.
 Iluminación Pública vial, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, numeral 25 del Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas, el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir la información adecuada y veraz sobre su contenido y características. Así como el Art. 314 que indica los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, universalidad, regularidad, continuidad y calidad. Por tanto, cualquier usuario puede acceder al servicio de Alumbrado Público vial: Mejoramiento y Uso Eficiente de Energía en Iluminación del Servicio de Alumbrado Público.
 Objetivos Específico:
 Calidad del Servicio de Alumbrado Público: Mejoramiento de niveles de iluminación y Uso Eficiente de Energía en Iluminación del Servicio de Alumbrado Público General en el área de servicio de EEQ.
 Reemplazar luminarias obsoletas, por luminarias de tecnología de nivel actual
 Mejorar niveles de iluminación
 Uso eficiente de iluminación para el servicio de Alumbrado Público General

Beneficios Cualitativos

Mejorar el Bienestar y la Seguridad de la Ciudadanía y usuarios en General del Servicio de Iluminación vial, que habitan en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito.
 Mejorar las condiciones actuales para obtener resultados de calidad en el Servicio de Alumbrado Público General.
 Mejorar los niveles de Iluminación vial a través de la Normativa vigente
 Cumplir a cabalidad, la Regulación del ARCONEL, CONELEC 005/14: Prestación del Servicio de Alumbrado Público General, SAPG, en cuanto a la Normativa Técnica y competencias se refiere.

Tipo de Beneficiario

Todos los usuarios del SAPG en el área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito.
Cualquier persona que cuente con la mayoría de edad, puede realizar una solicitud escrita para el Mejoramiento y Uso Eficiente de Energía de Iluminación.
Clientes en general de la Empresa Eléctrica Quito.


Restricciones

Tiempo:
10 meses.
Costo:
Presupuesto anual para el Mejoramiento y Uso Eficiente Iluminación SAPG USD \$1'552,059.00 dólares americanos
Alcance:
Área de Servicio Empresa Eléctrica Quito
Recursos:
Autofinanciados
a. El Alumbrado Público General, es un servicio autosuficiente e independiente de Distribución
b. El Alumbrado Público General, es un servicio financiado por todos los usuarios del mismo.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 47.46 %
Fecha de Inicio: 31/01/2018 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	10 %	15 %	20 %	25 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JUNIO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> Los procesos de adquisición de Mano de Obra, se encuentran en etapa de revisión. La Dirección de Contratación Pública por una de las actividades que indica Obra Civil, solicita la participación de una persona especialista en el tema. Para Alumbrado Público, Obra Civil, se refiere a Albañilería, que significa subsanar veredas que son abiertas para colocar un poste de Iluminación. Mediante memorando EEQ-DDZS-2018-0256-ME, la Dirección Zona Centro, informa sobre los estudios justificativos para adquisición conductor, ya que, la adquisición de este ítem no depende del SAPG. A través del memorando EEQ-DDZS-2018-0257-ME, la Dirección Zona Sur, realiza la justificación de cantidades a ser adquiridas para el SAPG 2018. Con memorando EEQ-DALP-2018-0460-ME, el Departamento de Alumbrado Público, informa que pese a que el ingreso del PAC 2018 fue efectivo, el sistema informático ha unido en un solo 	Recalde Varela, Edwin Charles	02/07/2018 - 12:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Servicio la contratación de Mano de Obra para el SAPG 2018. Ventajosamente de las consultas realizadas a Contratación Pública, no se requiere solicitar Reforma al PAC 2018. (HITO 5).</p>		
<p>MAYO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Patrocinador Ejecutivo, solicita continuar con reuniones GPR y además mantener reuniones con el Líder y equipo de trabajo a nivel N4 en los que se tratará sobre la Gestión de los Procesos SAPG. 2. Mediante memorando EEQ-DCP-2018-0762-ME del 3 de mayo de 2018, la Dirección de Contratación Pública despacha la orden CE-20180001186145 para adquisición de luminarias. Los pagos dependen de la Administración del Contrato que es en Contratación Pública. El proceso de pagos no está a cargo del Departamento Alumbrado Público. 3. En cuanto a los procesos de adquisición de materiales y servicios, la Jefatura de este Departamento, solicitó información de estados, informó a DDZS y concurrió personalmente a gestionar el tema de adquisiciones. Correos del 2 y 14 de mayo de 2018. 4. Existe la disposición EEQ-DDZS-2018-0216-ME, Dirección de Distribución Zona Sur, en el sentido de que para la Adquisición de Bienes, Servicios, Consultorías, se deben presentar Estudios para determinación de cantidades de materiales en el PAC, lo cual, se debe adicionar a los Términos de Referencia ya preparados. (HITO 4). 	<p>Recalde Varela, Edwin Charles</p>	<p>02/06/2018 - 05:59 PM</p>
<p>ABRIL 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se prepararon Términos de Referencia para adquisición de lámparas de vapor de sodio, luminarias, equipos de control, fotocontroles. 2. El proceso de lámparas se encuentra en etapa de Convalidación de errores. 3. La información del Nuevo Estudio de Costos para el 2019, se remitió a la Gerencia de Planificación, Información Técnica, quienes a su vez, enviaron la información compilada a ARCONEL para revisión. 4. El proceso de adquisición de luminarias de 100, 150 y 250 W, fue realizado a través de la modalidad de Catálogo Electrónico y se encuentra firmado el contrato. La Administración de este material lo realizará la Dirección de Contratación Pública. (HITO 3). 	<p>Recalde Varela, Edwin Charles</p>	<p>30/04/2018 - 07:36 PM</p>
<p>MARZO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continúa con las gestiones necesarias para adquisición de materiales. Referencia: Correos electrónicos del 13 y 15 de marzo de 2018. 2. No se comunicó al Departamento de Alumbrado Público, sobre la asistencia a la Reunión programada por ARCONEL, en la cual se notificó la metodología para llenar la información que se requiere para los Estudios de Costos SAPG 2019. Sin embargo, se contestó a Planificación, la información requerida para ARCONEL. Referencia: Correo electrónico dirigido a Planificación del 16 de marzo de 2018. 3. La Dirección de Distribución Zona Sur, informa sobre el cambio de metodología para realizar Modificaciones al PAC. Referencia: Memorando EEQ-DDZS-2018-0112-ME del 18 de marzo de 2018. 4. El SERCOP, cambió la metodología de elaboración de Términos de Referencia, lo cual, no permite avanzar con la contratación de Bienes y Servicios. Referencia: Memorando EEQ-GD-2018-0359-ME del 20 de marzo de 2018. (HITO 2). 	<p>Recalde Varela, Edwin Charles</p>	<p>31/03/2018 - 09:43 PM</p>
<p>FEBRERO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se solicita a la Dirección Zona Sur, disponer la elaboración de las Solicitudes de Servicio, para contratación de Mano de Obra 2018. Referencia: Correo electrónico DAP del 6 de febrero de 2018. 2. Se pide la adquisición de los siguientes materiales: Equipos de control, Disyuntores y Contactores. Referencia: Memorandos EEQ-GD-2018-0229-ME, EEQ-GD-2018-0225-ME, EEQ-GD-2018-0222-ME del 19 de febrero de 2018. 3. Se inicia la adquisición de Fotocontroles, Ignitores, Balastros. Referencia: Memorandos EEQ-GD-2018-0238-ME, EEQ-GD-2018-0242-ME, EEQ-GD-2018-0243-ME del 20 de febrero de 2018. 4. Se informa a la Gerencia de Distribución sobre la elaboración de Solicitudes de Servicio para contratación Mano de Obra. Referencia: Memorando: EEQ-DALP-2018-0167-ME. (HITO 2). 	<p>Recalde Varela, Edwin Charles</p>	<p>02/03/2018 - 04:13 PM</p>
<p>ENERO 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Con la aprobación del PAC 2018 que se encuentra en Intranet EEQ, se solicitó la creación de las Solicitudes de Requerimiento para adquisición de bienes, a la Dirección de Contratación Pública. Referencia: Memorando EEQ-GD-2018-0073-ME del 15 de enero de 2018 y Memorando EEQ-DDZS-2018-0036-ME del 19 de enero de 2018. 	<p>Recalde Varela, Edwin Charles</p>	<p>02/03/2018 - 03:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2. Se solicitó a la Dirección de Administración de Activos y Bienes, se permita adquirir la totalidad del material declarado en el Estudio de Costos presentado a ARCONEL 2018. Referencia: Memorando EEQ-DALP-2018-0073-ME del 24 de enero de 2018.</p> <p>3. Se inician las gestiones para adquisición de los siguientes materiales: Lámparas de 150 y 100 W y luminarias de todas las potencias. La existencia de stocks de material al momento es 0. Referencia: Memorandos EEQ-GD-2018-0104-ME del 23 de enero de 2018 y EEQ-GD-2018-0134-ME del 31 de enero de 2018.</p> <p>4. Se realizó el pedido de Reforma al PAC 2018, para la adquisición de tres brazos hidráulicos para canasta. Inicialmente, se detallaban dos brazos, sin embargo, por requerimientos del área se solicita cambiar las unidades de dos a tres. La Partida Presupuestaria, corresponde a Calidad. Referencia: Memorando EEQ-GD-2018-0116-ME del 25 de enero de 2018. (HITO 1).</p>		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Recursos. La falta de materiales CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de la ejecución de obras.	22/02/2018	Edwin Charles Recalde Varela	40 %	100	40	0/1
5- PROYECTO. Recursos. El retraso en la adquisición de materiales CAUSARÍA el incumplimiento en los programas de obras SAPG.	22/02/2018	Edwin Charles Recalde Varela	20 %	60	12	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > El Chaco
2	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Quijos
3	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Mejía
4	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado
5	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Rumiñahui
6	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos
7	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1 PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado	1-Solicitud de Información	15/03/2018		15/03/2018		Sí	5.0
2 PLANEACIÓN: Pliegos elaborados y publicados SERCOP	1-Solicitud de Información	31/03/2018		31/03/2018		Sí	5.0
3 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado	1-Solicitud de Información	30/04/2018		30/04/2018		Sí	5.0
4 PLANEACION: Contrato suscrito	1-Solicitud de Información	31/05/2018		31/05/2018		Sí	5.0
5 EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018	1-Solicitud de Información	30/06/2018		30/06/2018		Sí	5.0
6 EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Julio 2018	1-Solicitud de Información	31/07/2018	31/07/2018			No	10.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Agosto 2018	1-Solicitud de Información	31/08/2018	31/08/2018			No	10.0
8	EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Septiembre 2018	1-Solicitud de Información	30/09/2018	30/09/2018			No	10.0
9	EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Octubre 2018	1-Solicitud de Información	31/10/2018	31/10/2018			No	10.0
10	EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Noviembre 2018	1-Solicitud de Información	30/11/2018	30/11/2018			No	10.0
11	EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Diciembre 2018	1-Solicitud de Información	15/12/2018	15/12/2018			No	10.0
12	CIERRE: Informe final de proyectos ejecutados	1-Solicitud de Información	31/12/2018	31/12/2018			No	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,552,059.00 **
Costo Total:	1,552,059.00
Total Devengado:	614,172.50
% Costo Total Devengado:	39.57 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 39.57 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Ppto. Codificado	0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Ppto. Devengado	0.00	614,172.50	0.00	614,172.50
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	1,552,059.00	0.00	1,552,059.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	39.57 %	0.00 %	39.57 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Abr	508,824.00	508,824.00	508,824.00	508,824.00	100.00 %	●	32.78 %
May	150,000.00	69,422.59	658,824.00	578,246.59	87.77 %	▼	37.26 %
Jun	35,925.91	35,925.91	694,749.91	614,172.50	88.40 %	▼	39.57 %
Jul	30,000.00		724,749.91				
Ago	99,577.30		824,327.21				
Sep	99,577.30		923,904.51				
Oct	169,577.30		1,093,481.81				
Nov	269,577.30		1,363,059.11				
Dic	188,999.89		1,552,059.00				
Total	1,552,059.00	614,172.50				▼	

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la calidad y capacidad instalada en redes de medio, bajo voltaje y alumbrado público MEDIANTE la ejecución de los planes anuales de expansión, la construcción, mejora y remodelación de redes de distribución y alumbrado público.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A. Acta de Constitución Proyecto I053 EEQ-INV-CAL- Calidad: Mejoramiento y Uso Eficiente de Energía en Iluminación Servicio de Alumbrado Público General- SAPG 2018: PC-14-01/PC-14-02/PC-14-03/PC-14-04/ PC-14-05/PC-14-06/PC-14-07/PC-14-08.	Acta_Constitución_Proyecto_I053.pdf	02/03/2018
2	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.1.pdf	02/03/2018
3	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.2.pdf	02/03/2018
4	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.3.pdf	02/03/2018
5	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.4.pdf	02/03/2018
6	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.5.pdf	02/03/2018
7	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Enero_2018	A.6.pdf	02/03/2018
8	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	A.7.pdf	02/03/2018
9	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	A.8.pdf	02/03/2018
10	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	A.9.pdf	02/03/2018
11	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	B.1.pdf	02/03/2018
12	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	B.2.pdf	02/03/2018
13	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	B.3.pdf	02/03/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	B.4.pdf	02/03/2018
15	ASOCIACIÓN HITO 1._ PLANEACIÓN: Presupuesto aprobado_Febrero_2018	B.5.pdf	02/03/2018
16	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	B.6.pdf	31/03/2018
17	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	B.7.pdf	31/03/2018
18	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	B.8.pdf	31/03/2018
19	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	B.9.pdf	31/03/2018
20	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	C.1.pdf	31/03/2018
21	ASOCIACIÓN HITO 2._ PLANEACIÓN: Pliegos Elaborados y Publicados en el SERCOP_Marzo_2018	C.2.pdf	31/03/2018
22	ASOCIACIÓN HITO 3._ PLANEACIÓN: Proceso_Adjudicado_Abril_2018	C.3.pdf	30/04/2018
23	ASOCIACIÓN HITO 3._ PLANEACIÓN: Proceso_Adjudicado_Abril_2018	C.4.pdf	30/04/2018
24	ASOCIACIÓN HITO 3._ PLANEACIÓN: Proceso_Adjudicado_Abril_2018	C.5.pdf	30/04/2018
25	ASOCIACIÓN HITO 3._ PLANEACIÓN: Proceso_Adjudicado_Pago_Sistema_Presupuestal_Abril_2018	C.6.pdf	02/05/2018
26	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Mayo_2018	C.7.pdf	02/06/2018
27	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Mayo_2018	C.8.pdf	02/06/2018
28	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Mayo_2018	C.9.pdf	02/06/2018
29	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Mayo_2018	D.1.pdf	02/06/2018
30	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Mayo_2018_(ISHIKAWA, Diagrama de)	D.2.pdf	03/06/2018
31	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Pago_Sistema_Presupuestal_Mayo_2018	D.3.pdf	03/06/2018
32	ASOCIACIÓN HITO 4._ PLANEACION: Contrato suscrito_Pago_Sistema_Presupuestal_Mayo_2018	D.4.pdf	02/07/2018
33	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_(Cuadro)_Junio_2018	D.5.pdf	02/07/2018
34	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_(Diagrama_Espina_Pescado)_Junio_2018	D.6.pdf	02/07/2018
35	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	D.7.pdf	02/07/2018
36	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	D.8.pdf	02/07/2018
37	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	D.9.pdf	02/07/2018
38	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	E.1.pdf	02/07/2018
39	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	E.2.pdf	02/07/2018
40	ASOCIACIÓN HITO 5._ EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	E.3.pdf	02/07/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
41	ASOCIACIÓN HITO 5._EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	E.4.pdf	02/07/2018
42	ASOCIACIÓN HITO 5._EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Junio_2018	E.5.pdf	02/07/2018
43	ASOCIACIÓN HITO 5._EJECUCIÓN: Informe de Avance ejecutado a Junio 2018_Pago_Sistema_Presupuestal_Junio_2018	E.6.pdf	02/07/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Clavijo Estacio, Blanca Guicel	Ingeniera Analista Iluminación- DAP	Analista - EEQ	gissel@eeq.com.ec	
García Castillo, Luis Oswaldo	Supervisor Zona Centro Iluminación- DAP	Supervisor Zona Norte	osgarcia@eeq.com.ec	
Paredes Paredes, Romulo Erasmo	Supervisor Zona Sur Iluminación- DAP	Supervisor Zona Sur	rparedes@eeq.com.ec	
Valencia Jarrín, Galo Sebastian	Supervisor Zona Sur Iluminación- DAP	Supervisor Zona Centro	gvalencia@eeq.com.ec	
Zapata Verdezoto, José Damián	Ingeniero Fiscalizador- DAP	Ing. Eléctrico - EEQ	jzapata@eeq.com.ec	