

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Generación y Subtransmisión
Dirección de Subtransmisión

PROYECTO: I031 EEQ - INV - Construcción de 4 bahías de 138 kV S/E Santa Rosa y Seccionamiento L/T Mulalo - Vicentina

Líder del Proyecto:	Barahona Iza, Sandra Catalina (cbarahona@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Freire Pástor, Carlos Roberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Merizalde Martínez, Juan Oswaldo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,249,730.22
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	01/06/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Barahona Iza, Sandra Catalina	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2018

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO:
 Construcción de 4 bahías en la S/E Santa Rosa y traspaso del sistema de 138 kV de CELEC EP - Tranelectric a la Empresa Eléctrica Quito

PRODUCTO:
 4 bahías de 138 kV en la S/E Santa Rosa y seccionamiento de la L/T Santa Rosa - Mulaló - Vicentina

Beneficios Cualitativos

Integración del sistema de 138 kV Santa Rosa - Vicentina - Pomasqui al sistema de la EEQ.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de la Empresa Eléctrica Quito dentro del área de influencia.

Restricciones

TIEMPO:
 46 meses


COSTO:
 Adquisición de tableros.

CALIDAD:
 Los materiales a ser adquiridos deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.50 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2018

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	90 %	92 %	93 %	95 %	97 %	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	90 %	92 %	93 %	95 %	97 %							
	Estado											
	●	●	●	●	●							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2018</p> <p>HITO 57 - OBRAS CIVILES FINALIZADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se culmina con los trabajos de obras civiles dentro de la Subestación - Se realiza reunión de constatación de obras civiles concluidas con personal de EEQ, Transelectric y contratista - Se elaboran observaciones menores a ser atendidas por parte de la contratista previo a la recepción de la obra. 	Barahona Iza, Sandra Catalina	01/06/2018 - 03:30 PM
<p>ABRIL 2018</p> <p>HITO 56 - EJECUCIÓN OBRAS CIVILES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se reinician los trabajos de Obras Civiles en la Subestación - Se continúa con Obras Civiles de acuerdo a observaciones y requerimientos por parte de Transelectric - Se realiza inspección con personal de la EEQ, Transelectric y constratista para verificar avance de obras. 	Barahona Iza, Sandra Catalina	01/06/2018 - 03:28 PM
<p>MARZO 2018</p> <p>HITO 55 - OBRAS CIVILES REINICIADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se continúa con la ejecución de obras civiles en la subestación Santa Rosa -Se realiza la recepción de material objeto del contrato GAF-C-0146-2017 -Se realiza la solicitud de inclusión en el PAC la adquisición de equipo y material (UPNs y cable de control) 	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/04/2018 - 08:59 AM
<p>FEBRERO 2018</p> <p>HITO 54 - OBRAS CIVILES PLANILLADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se realiza la suspensión provisional del plazo en el contrato correspondiente a la ejecución de obras civiles en la S/E Santa Rosa -Se realiza entrega de material para trabajos eléctricos en subestación -Se realiza visitas con equipo de la EEQ, Transelectric y constratista para verificar estado. 	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/04/2018 - 08:07 AM
<p>ENERO 2018</p> <p>HITO 53 - OBRAS CIVILES PLANILLADAS</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/04/2018 - 08:00 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
- Se procedió con el pago de la planilla No. 6 correspondiente a la ejecución de obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV de la S/E Santa Rosa.		
<p>DICIEMBRE 2017</p> <p>HITO 52 - OBRAS CIVILES PLANILLADAS</p> <p>- Planilla # 6 pagada - MYRCO realiza la entrega de pórticos y vigas en S/E Santa Rosa - Se realiza gestión con Transelectric para reubicación de L/T Mulalo - Vicentina, para continuar con montaje de pórticos y vigas - Se realiza la entrega de canastillas y postes para alumbrado de Patio.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/01/2018 - 01:36 PM
<p>NOVIEMBRE 2017</p> <p>HITO 51</p> <p>-Se ha realizado la inspección y verificación en sitio del avance físico de las obras civiles (ejecutadas bases de hormigón para equipos de patio) -Se ha realizado la entrega de pernos de anclaje para instalación durante la construcción de las bases de hormigón de cada uno de los equipos de patio -Se ha realizado el pago de planilla por concepto de avance de obras civiles.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	12/12/2017 - 03:16 PM
<p>OCTUBRE 2017</p> <p>HITO 50</p> <p>- Se ha solicitado a Transelectric la presentación de los diseños para el seccionamiento de la L/T 138 kV Mulao Vicentina - Se ha realizado el pago de una planilla adicional del proceso de ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa. -Se continúa con el avance físico de las obras civiles.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	01/12/2017 - 03:33 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019</p> <p>HITO 49</p> <p>-Se ha realizado el pago de la planilla No.2 del proyecto de ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa. -Se continúa con el avance físico de las Obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	10/11/2017 - 12:26 PM
<p>AGOSTO 2017</p> <p>HITO 48 - INFORME 3 OBRAS CIVILES EN SUBESTACIÓN RECIBIDO</p> <p>-Se continúa con la ejecución de las obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa (4 bahías) -Se han hecho revisiones correspondientes a los diseños y planos de las obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa, esto con el propósito de continuar con los trabajos de obra civil -Se ha designado el personal responsable para la recepción definitiva del proceso de adquisición del 4to tablero de control y medición</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	10/11/2017 - 12:26 PM
<p>JULIO 2017</p> <p>HITO 47 - EQUIPO CORRESPONDIENTE A 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PARA 4TA BAHÍA SE SANTA ROSA RECIBIDO</p> <p>-Se encuentra en proceso de recepción el contacto correspondiente a tablero de contrato protección y medición para 4ta bahía S/E Santa Rosa. -Se encuentra en proceso de ejecución de trabajos correspondientes a las obras civiles para la ampliación de la S/E Santa Rosa (4 bahías)</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/09/2017 - 12:51 PM
<p>JUNIO 2017</p> <p>HITO 46 - INFORME #2 EJECUCIÓN OBRAS CIVILES</p> <p>-Se han iniciado las obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa -Se cuenta ya con los diseños definitivos para continuar con las obras</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/09/2017 - 12:51 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se han realizado los movimientos de tierra correspondientes previo a la ejecución de trabajos</p> <p>-Se encuentra en coordinación con CELEC - EP Transelectric los permisos y ordenes de trabajo correspondientes</p>		
<p>MAYO 2017</p> <p>HITO 45- INFORME #1 CORRESPONDIENTE A 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PARA 4TA BAHÍA SE SANTA ROSA RECIBIDO</p> <p>-Se ha recibido informe correspondiente a la Ingeniería del 4to tablero de 138 kV que se encuentra en proceso de adquisición.</p> <p>-Se encuentra en proceso de revisión ingeniería de tablero de 138 kV</p> <p>-Se ha realizado el pago del anticipo de las Obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la SE Santa Rosa.</p> <p>-Se encuentra en proceso de revisión de diseños de obras civiles.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	27/07/2017 - 12:11 PM
<p>ABRIL 2017</p> <p>HITO 44 - INFORME #1 EJECUCIÓN OBRAS CIVILES</p> <p>-Proceso de Construcción de Obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en 4 bahías fue adjudicado a Inmosolución tras haberse caído inicialmente.</p> <p>-Se han revisado planos previo al inicio de la etapa contractual.</p> <p>-Se encuentra en proceso de elaboración de contrato.</p> <p>-Se han realizado visitas al sitio de la subestación donde se ejecutarán los trabajos</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	14/06/2017 - 08:23 AM
<p>MARZO 2017</p> <p>HITO 43 - OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN SANTA ROSA INICIADAS</p> <p>-Se cuenta con pliegos contratación y fase preparatoria finales revisados de proceso de contratación de obras civiles</p> <p>-Se realiza solicitud de servicio en el sistema</p> <p>-Se remite documentación habilitante a Contratación pública para la publicación del proceso</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	24/03/2017 - 03:46 PM
<p>FEBRERO 2017</p> <p>HITO 42 - ANTICIPO PROCESO DE OBRAS CIVILES PAGADO</p> <p>-Se elabora acta de declaratoria de desierto de proceso de contratación de obras civiles para la ampliación de la S/E Santa Rosa.</p> <p>-Se revisan y afinan temas correspondientes a pliegos de contratación de obras civiles para iniciar proceso de publicación nuevamente</p> <p>-Se inicia proceso de inclusión al PAC2017 proceso de contratación de obras civiles</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	24/03/2017 - 03:45 PM
<p>ENERO 2017</p> <p>HITO 41 - PROCESO DE OBRAS CIVILES ADJUDICADO</p> <p>-Se ha culminado con el proceso de calificación de ofertas</p> <p>-Se ha elaborado el acta de calificación y adjudicación</p> <p>-En atención a una observación realizada por un oferente y disposición de la GG se ha procedido con la declaratoria del proceso como desierto</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	24/03/2017 - 03:37 PM
<p>DICIEMBRE 2016</p> <p>HITO 40 - PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN ADJUDICADO</p> <p>-Se ha adjudicado el proceso de contratación de un 4to tablero para la S/E Santa Rosa a SIEMENS</p> <p>-Se ha tramitado el pago del valor correspondiente al anticipo del proceso de contratación del 4to tablero</p> <p>-Se han calificado las ofertas entregadas en el proceso de contratación del Obras Civiles de ampliación para la S/E Santa Rosa encontrándose en etapa de convalidación</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	11/01/2017 - 12:44 PM
<p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>HITO 39 - PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PUBLICADO</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	10/01/2017 - 09:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se ha publicado el proceso por régimen especial para la contratación de un 4to tablero de 138 kV para la S/E Santa Rosa</p> <p>-Se continúa con el proceso de contratación de obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa</p> <p>-Se ha cumpliado con la etapa de preguntas y respuestas en el proceso de contratación de obras civiles para la ampliación del patio de 138 kV en la S/E Santa Rosa</p>		
<p>OCTUBRE 2016</p> <p>HITO 38 - PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PUBLICADO</p> <p>-Se ha procedido con la publicación de los pliegos de contratación para la ampliación del patio de 138 kV de la Subestación Santa Rosa</p> <p>- Se ha solicitado información a CELEC EP Transelectric acerca del estado del proceso de traspaso de los activos de 139 kV a la EEQ.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	07/11/2016 - 08:12 AM
<p>SEPTIEMBRE 2016</p> <p>HITO 37 - PLIEGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES REVISADOS</p> <p>-Se reúne la comisión técnica para la revisión de pliegos de contratación</p> <p>-Se elabora y aprueba informe de fase preparatoria para publicación de pliegos</p> <p>-Se realiza estudio de desagregación tecnológica por parte del Departamento de Construcción y Fiscalización Obras Civiles</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/10/2016 - 03:28 PM
<p>AGOSTO 2016</p> <p>HITO 36 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OBRAS CIVILES ENTREGADA</p> <p>-Se tramita certificación de disponibilidad presupuestaria</p> <p>-Se emite Certificación de Disponibilidad Presupuestaria para iniciar el proceso de contratación de las obras para la ampliación del patio de 138 kV en S/E Santa Rosa</p> <p>-Se tramita conformación y aprobación de comisión técnica para la contratación de las obras para la ampliación del patio de 138 kV en S/E Santa Rosa</p> <p>-Se remite documentación habilitante a Dirección de Contratación Pública.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/10/2016 - 01:38 PM
<p>JULIO 2016</p> <p>HITO 35 - PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN CERTIFICADO</p> <p>-Se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria para la adquisición del 4to Tablero para la Bahía Machachi 2 de la S/E Santa Rosa</p> <p>- Se ha entregado en la bodega de Epiclachima el objeto contractual correspondiente al contrato de adquisición de TPs y Pararrayos de 138 kV</p> <p>-Se han iniciado los pliegos de la Obra Civil para la ampliación del patio de 138 kV de la S/E Santa Rosa</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/10/2016 - 01:34 PM
<p>JUNIO 2016</p> <p>HITO 34 - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE 4TO TABLERO SOLICITADA</p> <p>-Se ha realizado la solicitud de requerimiento para la adquisición del 4to Tablero de control protección y medición para la S/E Santa Rosa</p> <p>-Solicitud de requerimiento aprobada por Gerencia y a la espera de certificación presupuestaria</p> <p>-Se ha elaborado el presupuesto referencial para la contratación de las Obras civiles para la construcción de 4 bahías en la S/E Santa Rosa</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/08/2016 - 02:30 PM
<p>MAYO 2016</p> <p>HITO 33 - INFORME PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLERO PARA SE SANTA ROSA</p> <p>- Se ha elaborado el informe para la adquisición del 4 tablero de supervisión protección control y medición para la S/E Santa Rosa.</p> <p>- Se continúa con el proceso de revisión y aprobación definitiva de los diseños entregados por Transelectric para la construcción de 4 bahías de 138 kV en la S/E Santa Rosa</p> <p>- Se encuentra en proceso de revisión los materiales menores remitidos como parte del diseño entregado por Transelectric para su posterior publicación e inicio de proceso de compra.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	01/07/2016 - 09:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>ABRIL 2016</p> <p>HITO 32:</p> <p>-Se continúa con el proceso de revisión y aprobación definitiva de los diseños entregados por Transelectric para la construcción de 4 bahás de 138 kV en la S/E Santa Rosa</p> <p>-Se encuentra en proceso de revisión los materiales menores remitidos como parte del diseño entregado por Transelectric para su posterior publicación e inicio de proceso de compra.</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>02/06/2016 - 11:09 AM</p>
<p>MARZO 2016</p> <p>HITO 31:</p> <p>-Se continúa con el proceso de revisión y aprobación definitiva de los diseños entregados por Transelectric para la construcción de 4 bahás de 138 kV en la S/E Santa Rosa</p> <p>-Se aprobó por parte de Transelectric lo correspondiente a las estructuras de TPs t Pararrayos adquiridos.</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>03/05/2016 - 02:03 PM</p>
<p>FEBRERO 2016</p> <p>HITO 30:</p> <p>-Continúan en proceso de fabricación los TPs y Pararrayos que se encuentran en proceso de adquisición</p> <p>-Se encuentra en proceso de aprobación las estructuras correspondientes al contrato de adquisición de TPs y Pararrayos por parte de Transelectric</p> <p>-Continúa en proceso de revisión los diseños civiles entregadospor Transelectric para la construcción de las 4 bahías de 138 kV</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>05/04/2016 - 09:27 AM</p>
<p>ENERO 2016</p> <p>HITO 29</p> <p>-Continúan en proceso de fabricación los TPs y Pararrayos que se encuentran en proceso de adquisición</p> <p>-Se han aprobado los conectores a ser utilizados en los TPs y Pararrayos que se encuentran en proceso de fabricación</p> <p>-Se ha mantenido reuniones con CELEC EP Transelectric con el fin de revisar conjuntamente las observaciones a los diseños civiles entregados y trabajar de manera conjunta en la elaboración de los definitivos</p> <p>-Se celebró una reunión en CELEC EP Transelectric con el fin de definir el alcance del proyecto de ampliación del patio de 138kV en la S/E Sta. Rosa y definir los trabajos que finalmente se realizarán.</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>03/03/2016 - 03:17 PM</p>
<p>DICIEMBRE 2015</p> <p>HITO 28:</p> <p>- A traves del dpto de Obras Civiles se han revisado los diseños entregados por Transelectric a la EEQ.</p> <p>- Se ha solicitado a Transelectric una ampliación en el detalle e información correspondiente a los diseños.</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>02/02/2016 - 02:30 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>HITOS 26 Y 27</p> <p>-Se tramitó la aprobación de los planos correspondientes a TPs y Pararrayos objeto del contrato DCP-220-2015</p> <p>-Se continúa con la revisión de los diseños civiles para la construcción de 4 bahías de 138kV en la S/E Sta Rosa</p> <p>-Se solicitó a a Transelectric una ampliación correspondiente a la información de los diseños civiles para la construcción de 4 bagías de 138kV en la S/E Sta Rosa</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>04/12/2015 - 10:06 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015</p> <p>HITO 24.- Anticipo proceso de adquisición de TPs y Pararrayos pagado</p> <p>HITO 25.- Diseños de TPs y pararrayos entregados</p> <p>-Se recibieron los diesños de los TPs y Pararrayos objetos del contrato DCP-220-2015 para revisión y aprobación</p>	<p>Barahona Iza, Sandra Catalina</p>	<p>05/11/2015 - 11:48 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se tramitó el pago por concepto de anticipo del contrato DCP-220-2015 correspondiente a la adquisición de TPs y Pararrayos. -Se ha suscrito el acta para al entrega de la operación y mantenimiento de los activos a ser transferidos por Transelectric a la EEQ. -Se realizó oficialmente la entrega de la operación y mantenimiento de los activos de 138 kV a ser transferidos de Transelectric a la EEQ</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2015:</p> <p>HITO 23: DISEÑOS PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA CIVIL (3 BAHÍAS) RECIBIDOS</p> <p>-Se han recibido de CELEC EP Transelectric los diseños correspondientes a las obras civiles requeridas para la construcción de 4 posiciones de 138kV en la S/E Santa Rosa. -Se ha entregado la PC de Gestión adquirida en el contrato DCP 291 a Transelectric. -Se ha firmado el Acta - Convenio para el traspaso de la responsabilidad de la operación y mantenimiento de los activos de 138kV de Transelectric a la EEQ.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	30/10/2015 - 11:50 AM
<p>AGOSTO 2015:</p> <p>-HITO 22: Se realizó la recepción de los equipos objeto del contrato No. DCP - 291-2014 correspondiente a la adquisición de 3 tableros de control protección y medición y registrador para la S/E Sta Rosa. -Se procedió con la verificación de los equipos entregados bajo contrato DCP - 291-2014 -Se elaboró el acto de entrega recepción definitiva del contrato DCP - 291-2014</p> <p>-Adicionalmente se ha coordinado temas referentes a la transferencia de activos del sistema de 138kV de Transelectric a la EEQ, temas como: Capacitación de operadores y limpieza, guardiana y seguro de los activos.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/10/2015 - 01:34 PM
<p>JULIO 2015:</p> <p>-HITO 21: Se publicó proceso para la Adquisición de TPs y Pararrayos Proceso No. SIE-EEQ-GGS-031-2015 para bahías de 138 kV en la S/E Santa Rosa. -Se realizaron pruebas FAT en fábrica con personal de la EEQ de los los 3 tableros de control protección y medición se están siendo adquiridos para las 3 Bahías de 138 kV en la S/E Santa Rosa. -Se solicitó mediante oficio al CENACE la coordinación de un plan de trabajo para pruebas de los sistemas SCADA del CENACE y EEQ con el fin de continuar con el proceso de transferencia de activos de Transelectric a la EEQ.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	17/08/2015 - 07:45 AM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>-Se gestionó la conformación de la comisión técnica para el proceso de adquisición de TPs y Pararrayos para la construcción de las 3 bahías de 138kV en S/E Santa Rosa. -Se recibió la aprobación de la Ingeniería de detalle de los Tableros de control protección y medición para la S/E Santa Rosa por parte de Transelectric. -Se gestionó la reanudación del plazo del contrato para la contratación de los Tableros de control protección y medición -Se remitió nuevamente estudio para la construcción de una 4ta bahía de 138kV en la S/E Santa Rosa (Machachi 2) acatando las observaciones realizadas en primera instancia. -Se han celebrado reuniones de trabajo con personal de la EEQ, Transelectric y CENACE con el fin de coordinar detalles para la transferencia de los activos de CELEC EP Transelectric a la EEQ.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/08/2015 - 12:53 PM
<p>MAYO 2015:</p> <p>-Se gestionó la autorización para la modificación del precio en los contratos de seccionadores y Tableros de control protección y medición con el fin de solventar el incremento en el precio de los mismo debido a las nuevas disposiciones arancelarias. -Se solicitó la disponibilidad presupuestaria para realizar el pago incremental de los contratos para la adquisición de seccionadores y Tableros mencionados. -Se elaboraron y se remitieron a CELEC EP Transelectric los estudios de flujo de potencia para 4ta bahía (Machachi 2) en S/E Santa Rosa. -Ser establecieron los delegados responsables por parte de Transelectric, la EEQ y CENACE para el proceso de transferencia de activos de Transelectric a la EEQ.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	03/07/2015 - 12:19 PM
<p>ABRIL 2015:</p> <p>-Se aprobó la solicitud para la modificación en los precios referenciales en el PAC 2015 para la contratación de TPs y Pararrayos</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	18/05/2015 - 09:06 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>-Se gestionó la modificación en los contratos tanto con Siemens Y ABB con el fin de reconocer el cambio en los precios de los contratos con ellos suscritos por motivo de las nuevas disposiciones arancelarias.</p> <p>-Se inició el proceso de coordinación institucional e interinstitucional para el traspaso de activos del sistema de 138 kV de Transelectric a la EEQ.</p>		
<p>MARZO 2015: Se liquidó el proceso de adquisición de Disyuntores de 138 kV.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/04/2015 - 06:57 PM
<p>FEBRERO 2015:</p> <p>- Se inició el proceso de recepción definitiva del contrato correspondiente a la adquisición de disyuntores de 138 kV.</p> <p>- Se tramitó la conformación de la comisión de recepción del contrato correspondiente a la adquisición de seccionadores y TCs de 138 kV.</p> <p>- Se remitió a Transelectric los diseños revisados para su aprobación de los equipos primarios de 138 kV.</p> <p>- Se revisó los planos y diseños de los tableros de 138 kV a ser adquiridos para la S/E Santa Rosa y fueron enviados a Transelectric para su aprobación.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/04/2015 - 06:56 PM
<p>ENERO 2015</p> <p>-Se suscribió por parte de la EEQ el acta de traspaso de activos de CELEC-EP-Transelectric a la EEQ</p> <p>-Se remitió el acta e traspaso de activos de CELEC-EP-Transelectric a la EEQ para la suscripción por parte de Transelectric.</p> <p>-Se reinició el proceso para la publicación del proceso de adquisición de TP y Pararrayos.</p> <p>-Se han revisado los planos remitidos por los proveedores de los procesos de adquisición de Tableros de 138kV, Disyuntor y Seccionadores y TCs.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/03/2015 - 08:40 AM
<p>DICIEMBRE 2014:</p> <p>-Se revisó el preliminar del acta de acuerdos para el traspaso de activos de CELEC EP Translectric a la EEQ.</p> <p>-Se elaboró el PAC 2015 con el plan de adquisición de equipamiento y servicios requeridos para el año 2015 en el proyecto.</p> <p>-Se realizó la designación del profesional técnico responsable para la recepción del objeto contractual del contrato de adquisición de disyuntores de 138 kV.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	05/02/2015 - 08:42 AM
<p>NOVIEMBRE 2014:</p> <p>-Se tramitó la suspensión de plazo en el contrato de adquisición de tableros de control protección y medición para la S/E Sta Rosa, dado que se requieren las aprobaciones pertinente de diseños preliminares e ingeniería de detalle de los equipos por parte de Transelectric.</p> <p>-Se solicitó la aprobación los planos de ingeniería básica por parte de CELEC EP Transelectric de los de ingeniería básica de los tableros de control protección y medición.</p> <p>-Se iniciaron las gestiones para el proyecto de adquisición de un Tablero adicional para la S/E Santa Rosa, cuya función sería conformar una nueva bahía en 138 kV para alimentar a la S/E Machachi.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	14/01/2015 - 08:44 AM
<p>OCTUBRE 2014:</p> <p>-Se recibió por parte de Transelectric la información correspondiente a tabla de cantidades de pararrayos y TPs necesarios para la S/E Santa Rosa.</p> <p>-Se inició el proceso precontractual para la contratación de Pararrayos y TPs de 138kV para la S/E Vicentina.</p> <p>-Se recibió la ingeniería básica de los tableros de control, protección y revisión objeto del contrato DCP-291-2014</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	14/01/2015 - 08:32 AM
<p>SEPTIEMBRE 2014:</p> <p>-Se aprobaron los diseños de Seccionadores y Tcs de 138kV para la S/E Santa Rosa.</p> <p>-Se realizó el pago del anticipo del contrato correspondiente a la adquisición de Seccionadores y TCs de 138kV</p> <p>-Se solicitó a Transelectric la aprobación de diseños de Estructuras de Soporte para seccionadores y Tcs de 138kV</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	31/10/2014 - 02:31 PM
<p>AGOSTO 2014:</p> <p>Se realizó el desembolso del anticipo del 30% para la adquisición de Seccionadores y TCS de 138kV</p> <p>Se revisaron los planos de seccionadores y TCs y fueron remitidos a Transelectric para su respectiva aprobación</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/09/2014 - 09:40 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2014:</p> <p>Se gestionó el pago del anticipo del 30% correspondiente a la adquisición de tres tableros de supervisión, control y protección y un tablero registrador automático, contratado con la empresa SIEMENS S.A</p> <p>Se suscribió el contrato con la empresa ABB, por concepto de adquisición de Seccionadores y TCs de 138 kV.</p> <p>Se aprobaron previa revisión, los planos de los Disyuntores de 138 kV a ser suministrados por el contratista TCM</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/08/2014 - 02:40 PM
<p>JUNIO:</p> <p>Se adjudicó con la empresa TCM del proceso de contratación de Disyuntores de 138 kV tipo columna.</p> <p>Se realizó el informe de adjudicación del proceso de adquisición de TCs y Seccionadores de 138 kV con la empresa ABB.</p> <p>SE cumplió con el pago del anticipo correspondiente al 50% del proceso adjudicado de adquisición de Disyuntores de 138 kV</p> <p>Se adjudicó a la empresa SIEMENS el proceso de adquisición de 3 tableros de control, protección y medición para la S/E Santa Rosa.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/07/2014 - 02:26 PM
<p>MAYO 2014:</p> <p>Se ha realizado la publicación de los pliegos de contratación para la adquisición de 3 tableros de control y protección para 3 bahías a instalar en la S/E Santa Rosa de Transelectric.</p> <p>Se ha realizado la adjudicación del proceso de contratación de Disyuntores a la empresa Industrial y Comercial TCM.</p> <p>Se han publicado los pliegos de contratación para la adquisición de Seccionadores y Transformadores de Corriente para la S/E Santa Rosa.</p> <p>Se realizó el informe económico de la Transferencia del Sistema de 138 kV, con los delegados financieros de las dos empresas.</p> <p>Se ha informado del proceso de transferencia de activos de Transelectric a la EEQ al Gerente General con el fin dar una solución a los valores de transferencia de dichos activos.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/06/2014 - 01:10 PM
<p>ABRIL 2014:</p> <p>Se publicaron los pliegos para adquisición de tableros para la S/E Santa Rosa, se realizó la convalidación de errores del proceso.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/05/2014 - 10:14 AM
<p>MARZO 2014:</p> <p>Se aprobaron los pliegos para la adquisición de tableros de control, protección, medición de registradores automáticos de perturbaciones.</p> <p>Se aprobaron los pliegos para la adquisición de TCs y seccionadores de 138 kV.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	04/04/2014 - 07:51 PM
<p>FEBRERO 2014: Se aprobaron las comisiones técnicas para los procesos de adquisición de disyuntores, seccionadores y Tcs de 138 kV.</p> <p>Por parte de la Dirección Financiera se aprobó la certificación presupuestaria para la adquisición de disyuntores de 138 kV.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	28/02/2014 - 11:44 AM
<p>ENERO 2014:</p> <p>Elaboración de pliegos de disyuntores, seccionadores y TCs de 138 kV.</p> <p>Elaboración de pliegos de tableros de control, protección y registradores automáticos para la S/E Santa Rosa.</p> <p>Emitida certificación presupuestaria para la adquisición de disyuntores de 138 kV.</p>	Barahona Iza, Sandra Catalina	13/02/2014 - 11:57 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Recursos.</p> <p>Indisponibilidad de recursos para ejecutar obras civiles para la construcción de 4 bahías de 138 kV en S/E Santa Rosa</p>	03/05/2017	Sandra Catalina Barahona Iza	50 %	70	35	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: PLIEGOS PARA ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES Y TCS DE 138kV ELABORADOS	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN: PLIEGOS PARA ADQUISICIÓN DE TABLEROS ELABORADOS	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: PLIEGOS PARA ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES DE 138kV ELABORADOS	1-Solicitud de Información	31/01/2014		31/01/2014		Sí	1.0
4	PLANEACIÓN: COMISIÓN TÉCNICA SECCIONADORES, DISYUNTORES Y TCs DE 138 kV CONFORMADA	1-Solicitud de Información	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
5	PLANEACIÓN: PLIEGOS PARA ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES Y TCs DE 138kV ELABORADOS	1-Solicitud de Información	31/03/2014		31/03/2014		Sí	1.0
6	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TABLEROS PUBLICADO	2-Publicación de Pliegos	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
7	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES Y TCS DE 138kV PUBLICADO	2-Publicación de Pliegos	31/05/2014		16/05/2014		Sí	2.0
8	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES DE 138kV PUBLICADO	2-Publicación de Pliegos	31/05/2014		24/04/2014		Sí	2.0
9	PLANEACIÓN: ANTICIPO DISYUNTORES DE 138kV DESEMBOLSADO	4-Inicio de Trabajo	30/06/2014		23/06/2014		Sí	2.0
10	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DISYUNTORES DE 138kV ADJUDICADO	3-Adjudicación	30/06/2014		05/05/2014		Sí	2.0
11	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES Y TCs DE 138kV ADJUDICADO	3-Adjudicación	30/06/2014		25/06/2014		Sí	2.0
12	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TABLEROS ADJUDICADO	3-Adjudicación	30/06/2014		04/06/2014		Sí	2.0
13	PLANEACIÓN: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES Y TCs DE 138 kV ADJUDICADO	3-Adjudicación	30/06/2014		25/06/2014		Sí	2.0
14	PLANEACIÓN: ANTICIPO TABLEROS DESEMBOLSADO	4-Inicio de Trabajo	31/08/2014		29/07/2014		Sí	2.0
15	PLANEACIÓN: ANTICIPO DE SECCIONADORES Y TCs DE 138kV DESEMBOLSADO	4-Inicio de Trabajo	30/09/2014		19/08/2014		Sí	2.0
16	PLANEACIÓN: PLANOS DE SECCIONADORES Y TCs	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		10/09/2014		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	DE 138 KV POR CELEC-EP TRANSELECTRIC APROBADOS							
17	PLANEACIÓN: ACTA DE ACUERDOS PARA LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS PARA LA FIRMA DE GERENTE DE CELEC EP TRANS ENVIADA	V - Verificación ejecutiva	31/01/2015		16/01/2015		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: DISYUNTOR DE 138 KV LIQUIDADO	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2015		31/03/2015		Sí	2.0
19	EJECUCIÓN: CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE TCs Y SECCIONADORES RECIBIDO	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	29/05/2015		29/05/2015		Sí	2.0
20	EJECUCIÓN: APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE TPS Y PARARRAYOS	3-Adjudicación	30/06/2015		23/06/2015		Sí	1.0
21	EJECUCIÓN: PUBLICADO PROCESO DE TPS Y PARARRAYOS	9-Entregables Formales	31/07/2015		28/07/2015		Sí	2.0
22	EJECUCIÓN: TABLEROS DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN RECIBIDOS	9-Entregables Formales	31/08/2015		25/08/2015		Sí	2.0
23	EJECUCIÓN: DISEÑOS PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA CIVIL (3 BAHÍAS) RECIBIDOS	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		04/09/2015		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: ANTICIPO PROCESO DE ADQUISICIÓN TPS Y PARARRAYOS PAGADO	1-Solicitud de Información	31/10/2015		30/10/2015		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: DISEÑOS DE TPS Y PARARRAYOS ENTREGADOS	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		21/10/2015		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: DISEÑOS DE TPS Y PARARRAYOS APROBADOS	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		08/11/2015		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: CONTRATO DE TABLEROS DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LIQUIDADO	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/11/2015		30/09/2015		Sí	2.0
28	EJECUCIÓN: DISEÑOS OBRAS CIVILES BAHIAS S/E SANTA ROSA REVISADOS	1-Solicitud de Información	31/12/2015		31/12/2015		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: CONECTORES A SER UTILIZADOS EN TPS Y PARARRAYOS APROBADOS	5-Entregables Intermedios	31/01/2016		31/01/2016		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: PLANOS DE ESTRUCTURAS DE TPS Y PARARRAYOS APROBADOS	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CONTRATACIÓN OBRA CIVIL REVISADOS	1-Solicitud de Información	31/03/2016		31/03/2016		Sí	1.0
32	EJECUCIÓN: PLIEGO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL	1-Solicitud de Información	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	PROTECCIÓN Y MEDICIÓN ELABORADO							
33	EJECUCIÓN: INFORME PARA LA ADQUISICIÓN DE TABLERO PARA SE SANTA ROSA	5-Entregables Intermedios	31/05/2016		23/05/2016		Sí	1.0
34	EJECUCIÓN: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIÓN DE 4TO TABLERO SOLICITADA	1-Solicitud de Información	30/06/2016		08/06/2016		Sí	2.0
35	EJECUCIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN CERTIFICADO	1-Solicitud de Información	31/07/2016		31/07/2016		Sí	2.0
36	EJECUCIÓN: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA OBRAS CIVILES ENTREGADA	1-Solicitud de Información	31/08/2016		31/08/2016		Sí	2.0
37	EJECUCIÓN: PLIEGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES REVISADOS	2-Publicación de Pliegos	30/09/2016		30/09/2016		Sí	2.0
38	EJECUCIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PUBLICADO	2-Publicación de Pliegos	31/10/2016		27/10/2016		Sí	3.0
39	EJECUCIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PUBLICADO	2-Publicación de Pliegos	30/11/2016		30/11/2016		Sí	2.0
40	EJECUCIÓN: PROCESO DE CONTRATACIÓN 4TO TABLERO DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN ADJUDICADO	3-Adjudicación	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.0
41	EJECUCIÓN: PROCESO DE OBRAS CIVILES ADJUDICADO	3-Adjudicación	31/01/2017		20/04/2017		Sí	2.0
42	EJECUCIÓN: RESOLUCIÓN DE DECLARACIÓN DE DESIERTO REALIZADA	4-Inicio de Trabajo	28/02/2017		02/02/2017		Sí	2.0
43	EJECUCIÓN: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NUEVO PROCESO OBRAS CIVILES RECIBIDA	4-Inicio de Trabajo	31/03/2017		23/03/2017		Sí	2.0
44	EJECUCIÓN: NUEVO PROCESO DE OBRAS CIVILES PUBLICADO	5-Entregables Intermedios	30/04/2017		06/04/2017		Sí	2.0
45	EJECUCIÓN: ANTICIPO PROCESO OBRAS CIVILES PAGADO	5-Entregables Intermedios	31/05/2017		23/05/2017		Sí	2.0
46	EJECUCIÓN: PRUEBAS A TABLERO 4TA BAHÍA SANTA ROSA REALIZADAS	5-Entregables Intermedios	30/06/2017		06/06/2017		Sí	2.0
47	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES SANTAROSA INICIADAS	5-Entregables Intermedios	31/07/2017		03/07/2017		Sí	2.0
48	EJECUCIÓN: 4TO TABLERO 138 KV STA ROSA RECIBIDO	5-Entregables Intermedios	31/08/2017		18/08/2017		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
49	EJECUCIÓN: PLANILLA #2 OBRAS CIVILES PAGADA	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2017		05/09/2017		Sí	2.0
50	EJECUCIÓN: DISEÑOS SECCIONAMIENTO L/ T MULALO VICENTINA SOLICITADAS	5-Entregables Intermedios	31/10/2017		02/10/2017		Sí	2.0
51	EJECUCIÓN: INSPECCIÓN OBRAS CIVILES REALIZADA	V - Verificación ejecutiva	30/11/2017		29/11/2017		Sí	2.0
52	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES PLANILLADAS	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.0
53	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES PLANILLADAS	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		30/01/2018		Sí	2.0
54	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES PLANILLADAS	9-Entregables Formales	28/02/2018		28/02/2018		Sí	2.0
55	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES REINICIADAS	4-Inicio de Trabajo	31/03/2018		31/03/2018		Sí	1.0
56	EJECUCIÓN: OBRAS CIVILES PLANILLADAS	5-Entregables Intermedios	30/04/2018		30/04/2018		Sí	2.0
57	CIERRE: OBRAS CIVILES FINALIZADAS	9-Entregables Formales	31/05/2018		31/05/2018		Sí	2.0
58	CIERRE: OBRAS CIVILES LIQUIDADAS	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2018	31/07/2018			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,249,730.22 **
Costo Total:	1,567,752.90
Total Devengado:	2,374,994.19
% Costo Total Devengado:	151.49 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 151.49 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	3,437,144.68	874,736.03	0.00	4,311,880.71
Ppto. Externo Planeado	1,543,172.74	874,736.03	0.00	2,417,908.77
Ppto. Aprobado Inicial	2,087,672.74	874,736.03	0.00	2,962,408.77
Ppto. Codificado	2,087,672.74	0.00	0.00	2,087,672.74
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		874,736.03		
Programado a Devengar	3,437,144.97	874,736.03	0.00	4,311,881.00
Ppto. Devengado	2,374,994.19	0.00	0.00	2,374,994.19
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 2,374,994.19	0.00	0.00	2,374,994.19
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	1,062,150.78	874,736.03	0.00	1,936,886.81
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 69.10 %	0.00 %	0.00 %	55.08 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	272,250.03		272,250.03				
May	32,890.50		305,140.53				
Jun	0.00		305,140.53				
Jul	32,890.50		338,031.03				
Ago	0.00		338,031.03				
Sep	112,000.00		450,031.03				
Oct	0.00		450,031.03				
Nov	112,000.00		562,031.03				
Dic	312,705.00		874,736.03				
Total	874,736.03						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la capacidad instalada de líneas y subestaciones MEDIANTE la ejecución del plan de expansión de subtransmisión y el plan operativo anual.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	2015 - HITO 24-25- FORMATO JUSTIFICATIVO	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138)_hitos_24-25.xlsx	05/11/2015
2	2015 - HITO 26-27- FORMATO JUSTIFICATIVO	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138)_hitos_26-27.xlsx	04/12/2015
3	2015 - HITO 28- FORMATO JUSTIFICATIVO	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138)_hitos_28.xlsx	04/01/2016
4	2015 Hito 17	EEQ-GG-2015-0056-OF_(ACTA_DE_ACUERDOS).pdf	02/06/2015
5	2015 Hito 18	acta_entrega_recepcion_definitiva_contrato_dcp_233_2014_(02/06/2015)_recepcion_disyun	02/06/2015
6	2015 HITO 20 - Certificación presupuestaria para dar el inicio a la publicación de pliegos de contratación	certificación_presupuestaria_tps_pararrayos.pdf	03/07/2015
7	2015 Hito 21 - Formato Justificativos	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138).xlsx	05/11/2015
8	2015 Hito 21 - Publicado Proceso de contratación de TPs y Pararrayos	9617964_INICIO_PROCESO_TPS_PARARRAYOS.pdf	03/08/2015
9	2015 Hito 22 - Recepción de Tableros control protección y medición S/E Sta Rosa	Informe_de_recepción_DCP291-2014.pdf	03/09/2015
10	2015 Hito 23: DISEÑOS PARA INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA CIVIL (3 BAHÍAS) RECIBIDOS	EEQ-GG-2015-0836-EX_entrega_estudios.pdf	05/10/2015
11	2015 HITO 28 - Revisión diseños	EEQ-GGS-2015-0105-OF.pdf	31/12/2015
12	2015-HITO 24 - ANTICIPO PROCESO DE ADQUISICIÓN TPs Y PARARRAYOS PAGADO	Hoja_de_ruta_EEQ-UTMQ-2015-0040-ME.pdf	30/10/2015
13	2015-HITO 27-CONTRATO DE TABLEROS DE CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN LIQUIDADADO	acta_de_entrega_recepcion_provisionla_dcp291-2014.pdf	03/12/2015
14	2015-HITO-25-DISEÑOS DE TPs Y PARARRAYOS ENTREGADOS	entrega_disenos_tps_y_pararrayos001.pdf	30/10/2015
15	2015-HITO26- DISEÑOS DE TPs Y PARARRAYOS APROBADOS	CELEC-EP-TRA-2015-2043-OFI.pdf	03/12/2015
16	A1	Planos.pdf	02/02/2016
17	A10	Asociación_hito38_OC_publicación_10.pdf	29/12/2016
18	A11	Asociación_hito39_Tablero_public_11.pdf	29/12/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
19	A12	Asociación_Hito40_AdjudicaciónTablero_12.pdf	04/01/2017
20	A13	Asoc_hito_40_inicio_proce.pdf	24/01/2018
21	A14	Asoc_hito_41_Adj.pdf	24/01/2018
22	A15	Asoc_hito_42_Declaración_Desiert.pdf	24/01/2018
23	A15	hito43_cert_disp_presup.pdf	24/01/2018
24	A16	Asoc_hito_44_public.pdf	24/01/2018
25	A17	Asoc_hito45_anticipo.pdf	24/01/2018
26	A19	Asoc_hito47_inicio_oc.pdf	24/01/2018
27	A2	solicitud_revisión_estructuras_tps_pararrayos_EEQ-GGS-2016-0016-OF.pdf	04/03/2016
28	A21	Asoc_hito_49_pagos.pdf	24/01/2018
29	A24	Asoc_hito_52_pagos.pdf	24/01/2018
30	A25	Asoc_hito_53_pago_planilla.pdf	21/02/2018
31	A5	inf_adq_4to_tablero001.pdf	02/06/2016
32	A57	Asoc_Hito57_Correo_Rev_Acta_Reunión_Constatación_20180330.pdf	30/03/2018
33	A6	Asociacion_Hito_34_solicitud_certificación.pdf	01/07/2016
34	A7	Asociación_Hito35_cert_tablero_07.pdf	29/12/2016
35	A8	Asociación_hito36_Cert_OC_08.pdf	29/12/2016
36	A9	Asociación_hito37_Pliegos_09.pdf	29/12/2016
37	AX - Declaratoria de desierto proceso	Asociación_Hito41_Resolución_Declaración_Desierto.pdf	24/03/2017
38	B1	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138)_hitos_29.xlsx	04/02/2016
39	B10	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_38_10.xlsx	11/01/2017
40	B11	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_39_11.xlsx	11/01/2017
41	B12	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_40_12.xlsx	11/01/2017
42	B2	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Transferencia_sist_138)_hitos_30.xlsx	07/03/2016
43	B3	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_31_03.xlsx	11/01/2017
44	B4	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_32_04.xlsx	11/01/2017
45	B5	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_33_05.xlsx	11/01/2017
46	B6	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_34_06.xlsx	11/01/2017
47	B7	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_35_07.xlsx	11/01/2017
48	B8	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_36_08.xlsx	11/01/2017
49	B9	Formato_Justificativos_GPR_-_Proyectos_e_Indicadores_(Const_4_bahias)_hitos_37_09.xlsx	11/01/2017
50	Comisión Técnica Disyuntores	Comisión_Técnica_Disyuntores_EEQ-GG-2014-0104-ME_(1).pdf	10/04/2014
51	Comisión Técnica Seccionadores y TCs	Comisión_Técnica_Seccionadores_y_TC_s_EEQ-GG-2014-0233-ME.pdf	10/04/2014
52	Disyuntores resolución publicación pliegos, comisión técnica y certif presupuestaria	Disyuntores138kV_Resol_de_publicación_certif_presupuestaria_10/04/2014_tecnica.pdf	10/04/2014
53	Informe de adjudicación proceso de adquisición TCs y Seccionadores de 138 kV	Informe_de_Adjudicación_Seccionadores_y_TCS_138kV.pdf	03/07/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
54	Notificación de anticipo (40%) contratación de consultoría de montaje de transformador y ampliación de patio para S/E Vicentina	pago_antipico1_f_carrion001.pdf	03/07/2014
55	Notificación de anticipo (50%) Disyuntores	Notificación_antipico_Disyuntores_25-06.pdf	03/07/2014
56	Pliegos Seccionadores y Transformadores de Corriente	Pliego_Seccionadores_y_Tc's.pdf	10/04/2014
57	Resolución de adjudicación de proceso de contratación de Disyuntores	Resolución_Adjudicación_Disyuntores.pdf	03/07/2014
58	Resolución de adjudicación proceso de adquisición de Tableros S/E Santa Rosa	Resolucion_adjudicación_tableros.pdf	03/07/2014
59	Resolución de publicación Seccionadores y TCs	TCs_y_Seccionadores_resolucion_publicacion_comision_técnicos_02/06/2014	02/06/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Barahona Iza, Sandra Catalina	Líder del proyecto	Jefe Unidad Metro de Quito - EEQ	cbarahona@eeq.com.ec	