

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Generación y Subtransmisión
Dirección de Subtransmisión

PROYECTO: I056 EEQ-INV-Mantenimiento Obras Civiles Varias Subestaciones

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés (pvillavicencio@eeq.com.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Freire Pástor, Carlos Roberto | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Merizalde Martínez, Juan Oswaldo | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 432,538.48 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 09/02/2015 - 23/11/2017 |
| Fecha de última actualización: | 03/05/2017 | Fecha de Fin Base: | 29/12/2016 |
| Modificado por: | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | Fecha del siguiente Hito: | 12/05/2017 |

DATOS GENERALES

Descripción

Reparación y optimización de infraestructura de subestaciones, construcción de muros de mampostería y construcción de vías de acceso para las subestaciones, Sangolquí sur y Santa Rosa.

Beneficios Cualitativos

Atender los requerimientos en arreglo de infraestructura para las subestaciones: Chimbacalle, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo, Sangolquí, San Roque, No 10, Luluncoto y Belisario Quevedo.

Tipo de Beneficiario

Subestaciones: Chimbacalle, Pérez Guerrero, Eugenio Espejo, Sangolquí, San Roque, No 10, Luluncoto y Belisario Quevedo. Personal en general.

Restricciones

TIEMPO
Estimado 8 meses


COSTO
Estimado 429,865.82 USD + IVA

CALIDAD
Los trabajos se realizarán en base a los términos de referencia y especificaciones técnicas descritas en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 79.98 %
 Fecha de Inicio: 09/02/2015 Fecha de Fin: 23/11/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2017 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 65 % | 80 % | 90 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 65 % | 80 % | 90 % | 100 % | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>ABRIL 2017</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 19 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 9 Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas. Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito. Se realizan recorridos por las subestaciones finalizadas para la evaluación integral de los trabajos ejecutados por el contratista. Estado Actual: - Ejecucion de obras Escuela Politecnica Naciobnal - Ejecucion de obras S/E Chilibulo</p> <p>Se tramitan los rubros nuevos para ejecucion de contrato complementario y posterior liquidacion.</p> <p>-Planilla No 9 aprobada y en tramite de pago.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 03/05/2017 - 02:34 PM |
| <p>MARZO 2017</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 18 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 8 Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas. Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito. Se realizan recorridos por las subestaciones finalizadas para la evaluación integral de los trabajos ejecutados por el contratista. Estado Actual: -Ejecución de Obras en S/E Gualo -Ejecución de Obras en Edificio Las Casas -Ejecución de Obras en S/E Granda Centeno -Ejecución de Obras en S/E Tumbaco</p> <p>-Planilla No 8 en revision</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 03/05/2017 - 02:32 PM |
| <p>FEBRERO 2017</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 17 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 7</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 04/04/2017 - 03:24 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas.</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito.</p> <p>Se realizan recorridos por las subestaciones finalizadas para la evaluación integral de los trabajos ejecutados por el contratista.</p> <p>Estado Actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución de Obras en S/E Conocoto -Ejecución de Obras en S/E Epicachima -Ejecución de Obras en S/E Granda Centeno -Ejecución de Obras en Edificio Las Casas <p>-Planilla No 7 en trámite para pago</p> | | |
| <p>ENERO 2017</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 16 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 6</p> <p>Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas.</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito.</p> <p>Se realizan recorridos por las subestaciones finalizadas para la evaluación integral de los trabajos ejecutados por el contratista.</p> <p>Estado Actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución de Obras en S/E 10 Vieja -Ejecución de Obras en S/E Escuela Sucre -Ejecución de Obras en S/E Granda Centeno -Ejecución de Obras en S/E Iñaquito -Ejecución de Obras en S/E Nuevo Aeropuerto -Ejecución de Obras en S/E La Floresta -Ejecución de Obras en S/E La Cristianía -Ejecución de Obras en S/E Barrio Nuevo -Ejecución de Obras en S/E Pomasqui <p>-Planilla No 6 en trámite para pago</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>04/04/2017 - 03:24 PM</p> |
| <p>DICIEMBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 15 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 5</p> <p>Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas.</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito.</p> <p>Se interviene simultáneamente en el mantenimiento de 10 subestaciones, como se planificó, además de trabajar en requerimientos adicionales solicitados por los diferentes departamentos de la EEQ tales como la instalación de los anclajes para los transformadores, limpieza de pozos sépticos, arreglo de malla, etc.</p> <p>Conjuntamente con el área de comunicación social de la EEQ se han definido las leyendas, colores y rótulos informativos que van en las subestaciones.</p> <p>Estado Actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución de Obras en S/E 10 Vieja -Ejecución de Obras en S/E Escuela Sucre -Ejecución de Obras en S/E Granda Centeno -Ejecución de Obras en S/E Iñaquito -Ejecución de Obras en S/E Nuevo Aeropuerto -Ejecución de Obras en S/E La Floresta -Ejecución de Obras en S/E La Cristianía -Ejecución de Obras en S/E Barrio Nuevo -Ejecución de Obras en S/E Pomasqui <p>-Planilla No 5 en trámite para pago</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>09/02/2017 - 11:27 AM</p> |
| <p>NOVIEMBRE 2016</p> <p>ASOCIACIÓN HITO 14 - EJECUCIÓN - Entrega de la planilla 4</p> <p>Fiscalización de contrato mantiene reuniones de trabajo semanales con Administración de Contrato, Titulares del Área Requirente para definir los trabajos a realizar, cambio de</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>10/01/2017 - 07:53 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|---|----------------------------------|
| <p>metodología, evaluación del mantenimiento en ejecución y resoluciones tomadas en beneficio de la EEQ.</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito, en reuniones mantenidas con los titulares de las áreas requerientes.</p> <p>Se interviene simultáneamente en el mantenimiento de 10 subestaciones, como se planificó, además de trabajar en requerimientos adicionales solicitados por los diferentes departamentos de la EEQ tales como la instalación de los anclajes para los transformadores, limpieza de pozos sépticos, arreglo de malla, etc.</p> <p>Conjuntamente con el área de comunicación social de la EEQ se han definido las leyendas, colores y rótulos informativos que van en las subestaciones.</p> <p>Estado Actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución de Obras en S/E 10 Vieja -Ejecución de Obras en S/E Escuela Sucre -Ejecución de Obras en S/E Granda Centeno -Ejecución de Obras en S/E Ñaquito -Ejecución de Obras en S/E Nuevo Aeropuerto -Ejecución de Obras en S/E La Floresta -Ejecución de Obras en S/E La Cristianía -Ejecución de Obras en S/E Barrio Nuevo -Ejecución de Obras en S/E Pomasqui -Planilla No 4 en trámite para pago | | |
| <p>ASOCIACIÓN OCTUBRE 2016 - HITO 13, EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada No 3</p> <p>Luego de que el contratista realicé las correcciones solicitadas en los anexos de la planilla, además de las correcciones correspondientes en las facturas se realiza la gestión correspondiente para el pago de la planilla No 3 de ejecución de obra.</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito.</p> <p>Se realizan las actividades solicitadas por los departamento de la EEQ para solventar los imprevisto generados en las subestaciones.</p> <p>Se han mantenido reuniones con los titulares del área de la Unidad de Gestión Ambiental donde se ha informado los trabajos realizados así también como se ha colaborado con planos y presupuestos para el control del presupuesto de esta área que se utiliza para el contrato.</p> <p>Conjuntamente con el área de comunicación social de la EEQ se han definido las leyendas, colores y rótulos informativos que van en las subestaciones.</p> <p>Estado Actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución de Obras en SE Chimbacalle. -Ejecución de Obras en SE Sangolquí. -Planilla No 2 en trámite para pago -Planilla No 3 en revisión | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>05/12/2016 - 12:21 PM</p> |
| <p>ASOCIACIÓN SEPTIEMBRE 2016 - HITO 12, EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada No 2 ASOCIACIÓN SEPTIEMBRE 2016 - HITO 13, EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada No 3</p> <p>Se realizan inspecciones periódicas para la constatación de la correcta ejecución de los trabajos en las subestaciones de la Empresa Eléctrica Quito, en reuniones mantenidas con los titulares de las áreas requerientes se ha determinado la necesidad de rehabilitar la segunda parte de la bodega de Luluncoto.</p> <p>Se han mantenido reuniones con los titulares del área de la Unidad de Gestión Ambiental donde se ha informado los trabajos realizados así también como se ha colaborado con planos y presupuestos para el control del presupuesto de esta área que se utiliza para el contrato.</p> <p>Conjuntamente con el área de comunicación social de la EEQ se han definido las leyendas, colores y rótulos informativos que van en las subestaciones.</p> <p>Mediante este contrato se han atendido requerimientos imprevistos surgidos en las subestaciones, Se planifica la cotización de anclajes para los transformadores que han sufrido daños debido a los sismos que se han producido en la ciudad de Quito.</p> <p>Se realiza la inspección y la solicitud de realizar limpieza de pozos sépticos en las subestaciones Norte y Tumbaco.</p> <p>Estado Actual:</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>07/11/2016 - 10:27 AM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| <p>-Ejecución de Obras en S/E Andalucía -Ejecución de Obras en S/E Sur -Ejecución de Obras en S/E Chimbacalle -Planilla No 2 en trámite para pago -Planilla No 3 en revisión</p> | | |
| <p>ASOCIACIÓN AGOSTO 2016 - HITO 10. EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N2</p> <p>Con el fin de agilizar la ejecución de los trabajos, se convocó a una reunión el día 27 de julio del 2016 en la que participaron los representantes del contrato de parte de la EEQ y el Contratista donde se acordó entre otras cosas la creación de un nuevo frente de trabajo para tareas específicas en las casas de control de las subestaciones, se dio solución a las acciones a tomar en las fachadas y rótulos de las subestaciones además de realizar por parte de fiscalización los trámites correspondientes para el decremento de cantidades y montos de obra debido a la no ejecución de la vía en la subestación Santa Rosa y para el incremento de cantidades y rubros no contractuales para lo cual desde el 22 al 25 de agosto se recorrerán las subestaciones con el fin de determinar todos los rubros adicionales con sus respectivas cantidades que permitan una correcta ejecución del contrato.</p> <p>Se determinó la creación de un nuevo frente de trabajo para la instalación de los letreros informativos en las subestaciones.</p> <p>Mediante Memorando Nro. EEQ-GGS-2016-0613-ME, el Ingeniero Roberto Freire Pastor Administrador de Contrato solicitó un informe a fiscalización donde se aclaren las solicitudes de información por parte de la UGA, misma que interviene como parte del proyecto remediación de áreas afectadas por pasivos ambientales en subestaciones de la EEQ que forma parte del contrato que se ejecuta actualmente. El informe fue entregado mediante Quipux el día 17 de agosto del 2016.</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>02/09/2016 - 03:37 PM</p> |
| <p>ASOCIACIÓN JULIO 2016 - HITO 10. EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N1</p> <p>Se solicita al Ing. Édison Díaz contratista de la obra elaborar las planillas de aprobación de las subestaciones: Sur y 17 Andalucía, las que se entregaron al Ing. Roberto Freire Administrador de Contrato para su revisión y aprobación.</p> <p>Luego de recibir las planillas con las respectivas observaciones se solicita al contratista subsanar las mismas, para que puedan ser aprobadas.</p> <p>Se elabora un informe de fiscalización donde se señalan las razones para la intervención de los trabajos y rubros en la subestación 17, de tal manera que conste mediante un documento el estado previo a intervención.</p> <p>Se solicita al contratista preparar un informe de cotización de los diferentes tipos de rótulos que existen en el mercado de tal manera que los titulares del área requirente puedan determinar la opción más idónea.</p> <p>Conjuntamente con la Ing. Verónica Vizcaíno, representante de la Unidad de Gestión Ambiental y el Ing. Edison Díaz contratista se realizan reuniones de trabajo para definir las fachadas y el método de mantenimiento correctivo que permita un mayor tiempo de vida útil de la fachada en condiciones aceptables.</p> <p>En una reunión de trabajo mantenida con los ingenieros: Roberto Freire, Oswaldo Merizalde, Paul Villavicencio, Roberto Fiallos y Víctor Polo se definió para intensificar el rendimiento de los trabajos crear un nuevo frente que cumpla determinados rubros en las subestaciones a intervenir</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>02/09/2016 - 03:36 PM</p> |
| <p>ASOCIACIÓN JUNIO 2016 - HITO 10. EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N1</p> <p>Se propone un nuevo sistema para la aprobación previa de las obras y rubros a ejecutar en las subestaciones de la EEQ, para lo cual se solicita la aprobación al Administrador de Contrato y luego se informa al Contratista mediante sistema de gestión documental Quipux. Estas disposiciones son:</p> <p>-Antes de empezar la ejecución de los trabajos en las siguientes subestaciones, se medirá conjuntamente por los representantes de Contratista y Fiscalización todos los rubros que se intervendrán en la subestación, además si se van a realizar nuevas construcciones el departamento de ingeniería civil de la EEQ se encargará de los diseños y la entrega de planos constructivos.</p> <p>-El Contratista para obtener el visto bueno por parte de Administración de Contrato requisito obligatorio para el inicio de ejecución del mantenimiento deberá presentar la planilla borrador de la nueva Subestación con sus respectivos anexos, el cronograma valorado de actividades y los planos constructivos.</p> <p>Supervisión, control y fiscalización del contrato en la Subestación Sur, se comprueban las cantidades ejecutadas en obra, se realiza control en obra y se designa supervisores que vayan a obra y estén presentes en la ejecución de disposiciones dejadas en libro de obra.</p> | <p>Villavicencio Fernández, Paúl Ándres</p> | <p>02/09/2016 - 03:25 PM</p> |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|--|-------------------------------|
| Continúa en ejecución la obras en la Subestación Sur, se realizó la medición de cantidades de obra en la Subestación Andalucía y se determinó la aprobación para la medición de presupuesto y cantidades de obra en el Centro de Operaciones el Dorado | | |
| <p>MAYO 2016 - HITO 9. PLANIFICACIÓN.- P: Entrega del Anticipo</p> <p>Se realiza el inicio de Ejecución de obra el día lunes 23 de mayo en la Subestación Sur (Luluncoto) donde se definen los trabajos necesarios, se realiza la cuantificación y valoración de los rubros a utilizar en esta SE.</p> <p>El mismo día se realizan las respectivas charlas de inducción ambiental y seguridad ocupaciona. Se realizan los diseños de piso industrial, cambio de cubierta y en la Casa de Control.</p> <p>Se definen los colores a utilizar en el mantenimiento de subestaciones.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 06/07/2016 - 12:34 PM |
| <p>ABRIL 2016 - HITO 9. PLANIFICACIÓN.- P: Entrega del Anticipo</p> <p>Se realiza la entrega del anticipo al contratista por lo mismo el plazo de ejecución del contrato inicia el día de la entrega. Conjuntamente con Administración del Contrato el Ing. Roberto Freire se decide realizar las mediciones de cantidades de obra en mantenimiento de subestaciones en la Subestación Sur en Luluncoto.</p> <p>La EEQ es una empresa ambientalmente responsable y con la ejecución de este proyecto se logrará la Rehabilitación de Áreas que fueron afectadas ambientalmente por los procesos propios de la operación de las Subestaciones.</p> <p>Las obras nos permitirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Remediar los Pasivos Ambientales identificados en Subestaciones de la EEQ. .Restaurar las áreas donde se ha identificado fuentes de contaminación en Subestaciones. .Eliminar fuentes de contaminación .Remediar el componente natural afectado .Restaurar el área a condiciones ambientales óptimas .Prevenir aparición de nuevos pasivos ambientales | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 01/06/2016 - 03:16 PM |
| <p>MARZO 2016 - HITO 8. PLANIFICACIÓN.- P: Contrato Firmado</p> <p>El día 14 de marzo del 2016, concurren el Ing. Fernando Gómez Miranda, en calidad de Gerente General (E) y por otra parte el Ing. Édison Gonzalo Díaz Morán para la firma del Contrato DCP 055-2016.</p> <p>El Anticipo se hace efectivo el día 31 de marzo del 2016 por lo cual el plazo de ejecución del empieza a regir desde este día.</p> <p>Se planifican visitas a todas las subestaciones donde se van a realizar los mantenimientos respectivos para iniciar las ordenes de trabajo que permitan su ejecución.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 16/05/2016 - 08:44 AM |
| <p>FEBRERO 2016 - HITO 7. PLANIFICACIÓN.- P: Adjudicación del contrato</p> <p>En base a la respuesta favorable para proseguir con el trámite de contratación emitida por el SERCOP, se realizó el contrato a firmarse en el cual se definieron las personas encargadas de fiscalizar y administrar el mismo.</p> <p>La EEQ, al ser una empresa ambientalmente responsable con la ejecución de este proyecto se logrará la Rehabilitación de Áreas Afectadas que fueron afectadas ambientalmente por la operación de las Subestaciones.</p> <p>Las obras a ejecutarse nos permitirán:</p> <ul style="list-style-type: none"> .Remediar los Pasivos Ambientales identificados en Subestaciones de la EEQ. .Restaurar las áreas donde se ha identificado fuentes de contaminación en Subestaciones. .Eliminar fuentes de contaminación .Remediar el componente natural afectado .Restaurar el área a condiciones ambientales óptimas .Prevenir aparición de nuevos pasivos ambientales | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 04/04/2016 - 03:11 PM |
| <p>ENERO 2016 - HITO 7. PLANIFICACIÓN.- P: Adjudicación del contrato</p> <p>La Empresa Eléctrica Quito dio respuesta al reclamo presentado por el Ing. Gonzalo Moromenacho, en la cual se establece y se evidencia que dicho reclamo no tiene validez alguna. La respuesta fue presentada al Servicio de Contratación de Obras Públicas SERCOP y al momento nos encontramos a la espera del criterio de esta entidad para proseguir con el trámite de contratación.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 03/03/2016 - 02:45 PM |
| <p>DICIEMBRE 2015</p> <p>HITO 7 - Planificación: La adjudicación del contrato se retrasa debido a que uno de los oferentes presenta un reclamo al Portal de Compras Publicas, por lo cual se sigue con el proceso de informar al SERCOP de que dicho reclamo no es procedente y por lo tanto se continúe con la adjudicación al oferente que saco mayor puntaje en la calificación del procedimiento.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Ándres | 21/01/2016 - 01:09 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| <p>NOVIEMBRE 2015</p> <p>HITO 6 - Planificación: Se realiza la calificación de las ofertas presentadas el día 12 de noviembre del 2015, se recibieron un total de 3 ofertas, se finalizó la calificación el día 27 de noviembre del 2015. Se presenta un informe de calificación el día 30 de noviembre a la espera de la declaratoria de adjudicación.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | 03/12/2015 - 02:44 PM |
| <p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Se encuentran elaborados los pliegos, sin embargo por problemas presupuestarios se retraso el proyecto, sin embargo se ha realizado una nueva solicitud (actualización) de certificación presupuestaria. Una vez se reciba la certificación presupuestaria aprobada se procederá a publicar los pliegos</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | 02/10/2015 - 03:11 PM |
| <p>AGOSTO 2015</p> <p>HITO 3 - Definición: Se cuenta con la certificación presupuestaria para el inicio del proceso de contratación en el portal de compras públicas. HITO 4 - Planificación: Se cuenta con el presupuesto referencial detallado, especificaciones técnicas y la elaboración de los pliegos. Se espera la aprobación del pliego por parte de la comisión técnica para el proceso de contratación.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | 02/10/2015 - 03:11 PM |
| <p>JULIO 2015</p> <p>LUEGO DE MANTENERSE CONGELADO EL PROYECTO HASTA EL MES DE JUNIO, SE REALIZAN LOS DISEÑOS, TÉRMINOS DE REFERENCIA ADICIONALES PARA LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL. SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE SERVICIO, LA CUAL FUE APROBADA Y AL MOMENTO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. DEBIDO A ESTOS ANTECEDENTES SE DESCONGELÓ EL PROYECTO.</p> | Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | 05/08/2015 - 08:13 AM |

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--|----------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | DEFINICIÓN.- P: Solicitud para iniciar proceso de contratación | 1-Solicitud de Información | 09/02/2015 | | 09/02/2015 | | Sí | 2.0 |
| 2 | DEFINICIÓN.- P: Resolución de Gerencia General | 1-Solicitud de Información | 16/02/2015 | | 16/02/2015 | | Sí | 2.0 |
| 3 | DEFINICIÓN.- P: Certificación Presupuestaria aprobada | 1-Solicitud de Información | 10/08/2015 | | 10/08/2015 | | Sí | 2.0 |
| 4 | PLANIFICACIÓN.- P: Presupuesto Referencial, Especificaciones Técnicas y Elaboración de Pliegos | 2-Publicación de Pliegos | 15/08/2015 | | 15/08/2015 | | Sí | 2.0 |
| 5 | PLANIFICACIÓN.- P: Proceso precontractual - Publicación del Proceso. | 2-Publicación de Pliegos | 19/10/2015 | | 19/10/2015 | | Sí | 2.0 |
| 6 | PLANIFICACIÓN.- P: Proceso precontractual - Calificación de Ofertas. | 2-Publicación de Pliegos | 19/11/2015 | | 19/11/2015 | | Sí | 2.0 |
| 7 | PLANIFICACIÓN.- P: Adjudicación del contrato | 3-Adjudicación | 29/02/2016 | | 29/02/2016 | | Sí | 2.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 8 | PLANIFICACIÓN.- P: Contrato firmado | 3-Adjudicación | 31/03/2016 | | 14/03/2016 | | Sí | 2.0 |
| 9 | PLANIFICACIÓN.- P: Entrega del Anticipo | 4-Inicio de Trabajo | 29/04/2016 | | 31/03/2016 | | Sí | 4.0 |
| 10 | EJECUCIÓN.- P: Planilla N° 1 | 5-Entregables Intermedios | 06/06/2016 | | 06/06/2016 | | Sí | 10.0 |
| 11 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 1 | 5-Entregables Intermedios | 08/07/2016 | | 08/07/2016 | | Sí | 4.0 |
| 12 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 2 | 5-Entregables Intermedios | 08/08/2016 | | 08/08/2016 | | Sí | 4.0 |
| 13 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 3 | 5-Entregables Intermedios | 05/09/2016 | | 05/09/2016 | | Sí | 4.0 |
| 14 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 4 | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2016 | | 15/11/2016 | | Sí | 4.0 |
| 15 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 5 | 5-Entregables Intermedios | 25/12/2016 | | 25/12/2016 | | Sí | 4.0 |
| 16 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 6 | 5-Entregables Intermedios | 25/01/2017 | | 25/01/2017 | | Sí | 15.0 |
| 17 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 7 | 5-Entregables Intermedios | 25/02/2017 | | 25/02/2017 | | Sí | 15.0 |
| 18 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 8 | 5-Entregables Intermedios | 25/03/2017 | | 25/03/2017 | | Sí | 10.0 |
| 19 | EJECUCIÓN.- P: Planilla Liquidada N° 9 | 5-Entregables Intermedios | 25/04/2017 | | 25/04/2017 | | Sí | 10.0 |
| 20 | CIERRE.- P: Verificación de la Comisión Técnica | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 12/05/2017 | 12/05/2017 | | | No | 0.0 |
| 21 | CIERRE.- P: Actas de Entrega - Recepción Provisional | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 23/05/2017 | 23/05/2017 | | | No | 0.0 |
| 22 | CIERRE.- P: Actas de Entrega - Recepción Definitiva | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 23/11/2017 | 23/11/2017 | | | No | 0.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 171,946.33 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 432,538.48 ** |
| Costo Total: | 429,865.82 |
| Total Devengado: | 87,672.66 |
| % Costo Total Devengado: | 20.40 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 20.40 %

Perfil Económico 2017

| | Años Previos | Año Actual (2017) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|------------|
| Ppto. Planeado | 429,865.82 | 0.00 | 0.00 | 429,865.82 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 429,865.82 | 0.00 | 0.00 | 429,865.82 |
| Ppto. Codificado | 429,865.82 | 0.00 | 0.00 | 429,865.82 |
| Ppto. Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeado - Codificado (2017) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 85,000.00 | 344,865.82 | 0.00 | 429,865.82 |
| Ppto. Devengado | 87,672.66 | 0.00 | 0.00 | 87,672.66 |
| Estimado a fin de año | * 87,672.66 | 0.00 | 0.00 | 87,672.66 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | -2,672.66 | 344,865.82 | 0.00 | 342,193.16 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 103.14 % | 0.00 % | 0.00 % | 20.40 % |
| Ppto. Codificado 998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 87,672.66 | 0.00 | 0.00 | 87,672.66 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017



Presupuesto Mensual 2017

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| Feb | 100,000.00 | | 200,000.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2017 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Mar | 100,000.00 | | 300,000.00 | | | | |
| Abr | 44,865.82 | | 344,865.82 | | | | |
| May | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 344,865.82 | | | | |
| Total | 344,865.82 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 3 | Incrementar la capacidad instalada de líneas y subestaciones MEDIANTE la ejecución del plan de expansión de subtransmisión y el plan operativo anual. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|---------|---------------|
| 1 | ASOCIACIÓN HITO 2 - DEFINICIÓN.- P: Resolución de Gerencia General - Memorandum de conformación de comisión técnica | A1.pdf | 08/07/2016 |
| 2 | ASOCIACIÓN HITO 2 - DEFINICIÓN.- P: Resolución de Gerencia General - Reforma al PAC | A2.pdf | 08/07/2016 |
| 3 | ASOCIACIÓN HITO 3 - DEFINICIÓN.- P: Certificación Presupuestaria aprobada | A3.PDF | 08/07/2016 |
| 4 | ASOCIACIÓN HITO 3-4 - Formato Justificativo | A4.xlsx | 08/07/2016 |
| 5 | ASOCIACIÓN HITO 4 - PLANIFICACIÓN.- P: Presupuesto Referencial, Especificaciones Técnicas y Elaboración de Pliegos | A6.docx | 08/07/2016 |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO 4 - PLANIFICACIÓN.- P: Presupuesto Referencial, Especificaciones Técnicas y Elaboración de Pliegos - Presupuesto referencial de Mantenimiento de Varias Subestaciones | A5.xlsx | 08/07/2016 |
| 7 | ASOCIACIÓN HITO 5 - Formato Justificativo | A7.xlsx | 08/07/2016 |
| 8 | ASOCIACIÓN HITO 5 - PLANIFICACIÓN.- P: Proceso precontractual - Publicación del Proceso - Pliego Mantenimiento de Subestaciones | A8.pdf | 08/07/2016 |
| 9 | ASOCIACIÓN HITO 6 - Formato Justificativo | A9.xlsx | 08/07/2016 |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 6 - PLANIFICACIÓN.- P: Proceso precontractual - Calificación de Ofertas. | B1.pdf | 08/07/2016 |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 7 - Formato Justificativo | B2.xlsx | 08/07/2016 |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 8. PLANIFICACIÓN.- P: Contrato Firmado | B3.pdf | 08/07/2016 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------|
| Jácome Gonzalez, Paola Alexandra | Ingeniera Ambiental | Ing. Unidad de Gestión Ambiental - EEQ | pjacome@eeq.com.ec | |
| Villavicencio Fernández, Paúl Andrés | Lider del proyecto | Ing. Civil - EEQ | pvillavicencio@eeq.com .ec | |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|--|---------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Vizcaíno Guzmán, Verónica Esperanza | Ingeniera Ambiental | Técnica de Soporte Ambiental | vvizcaino@eeq.com.ec | |