

EEQ - Empresa Eléctrica Quito
Gerencia de Comercialización
Dirección Clientes Especiales y Telemedición

PROYECTO: I012 EEQ-INV-CAL-Reposición de componentes de sistemas solares fotovoltaicos

Líder del Proyecto:	Duque Dominguez, Néstor Arturo (nduque@eeq.com.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Guerrero Melo, Mónica Patricia	Programas Relacionados:	
Titular:	Duque Dominguez, Néstor Arturo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Comercial	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	240,567.04
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2018 - 15/01/2019
Fecha de última actualización:	04/04/2018	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Duque Dominguez, Néstor Arturo	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2018

DATOS GENERALES

Descripción

La Empresa Eléctrica Quito ha venido dotando del servicio de energía eléctrica a viviendas aisladas y dispersas, mediante la instalación de sistemas solares fotovoltaicos, programa que está alineado a su Plan Estratégico 2014-2023, el que tiene definido como uno de sus objetivos principales Incrementar la cobertura en el área de servicio de la EEQ.

Beneficios Cualitativos

- .Mejora de la imagen corporativa de la empresa.
- .Mejora la calidad del servicio.
- .Aumenta la satisfacción del cliente.

Tipo de Beneficiario

Clientes residenciales de zonas rurales aisladas, donde no existe red eléctrica

Restricciones

TIEMPO:

(Inicia: 01/01/2018 - Finaliza: 15/01/2019)

COSTO:

USD \$240.567,04 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 4/100 DÓLARES AMERICANOS) incluido IVA


CALIDAD:

Mejora de la imagen corporativa de la Empresa
 Propicia la satisfacción del cliente debido a que se brinda servicio de energía eléctrica

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	-------------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 26.84 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2018 Fecha de Fin: 15/01/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	0 %	5 %	10 %	15 %	25 %	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	85 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	5 %	10 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MARZO 2018 El proyecto I012 EEQ-INV-CAL-Reposición de componentes de sistemas solares fotovoltaicos, se encuentra en fase de Definición. En el mes de MARZO se planificó la ejecución del PAC 2018 en base al presupuesto asignado, además se realizaron mantenimientos en el sector de la Paz en la parroquia de LLoa, se tiene un avance físico del 10%, un avance presupuestario de 0% respecto al monto aprobado de USD \$ 240.567,04</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	04/04/2018 - 11:49 AM
<p>FEBRERO 2018 El proyecto I012 EEQ-INV-CAL-Reposición de componentes de sistemas solares fotovoltaicos, se encuentra en fase de Definición. En el mes de FEBRERO se revisó el presupuesto aprobado, se elaboró y se aprobó el plan anual de contrataciones para el 2018, si tiene un avance físico del 5%, un avance presupuestario de 0% respecto al monto aprobado de USD \$ 240.567,04</p>	Duque Dominguez, Néstor Arturo	02/04/2018 - 03:40 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Falta de recursos financieros	23/02/2018	Néstor Arturo Duque Dominguez	20	70	14	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>2- NACIONAL. * General. Declaración de desierto del proceso de contratación de proveedores CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.</p>	23/02/2018	Néstor Arturo Duque Dominguez	50 %	50	25	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Constitución del proyecto	4-Inicio de Trabajo	28/02/2018		28/02/2018		Sí	5.0
2	Definición: Asignación de recursos aprobados	4-Inicio de Trabajo	31/03/2018		31/03/2018		Sí	5.0
3	Definición: Inicio del proceso de adquisición de materiales	2-Publicación de Pliegos	30/04/2018	30/04/2018			No	5.0
4	Ejecución:Contrato suscrito	3-Adjudicación	31/05/2018	31/05/2018			No	10.0
5	Ejecución:Avance mes 1	5-Entregables Intermedios	30/06/2018	30/06/2018			No	10.0
6	Ejecución:Avance mes 2	5-Entregables Intermedios	31/07/2018	31/07/2018			No	10.0
7	Ejecución:Avance mes 3	5-Entregables Intermedios	31/08/2018	31/08/2018			No	10.0
8	Ejecución:Avance mes 4	5-Entregables Intermedios	30/09/2018	30/09/2018			No	10.0
9	Ejecución:Avance mes 5	5-Entregables Intermedios	31/10/2018	31/10/2018			No	10.0
10	Ejecución:Avance mes 6	5-Entregables Intermedios	30/11/2018	30/11/2018			No	10.0
11	Cierre:Liquidación de trabajos planificados	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2018	31/12/2018			No	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	240,567.04 **
Costo Total:	240,567.04
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Ppto. Externo Planeado	0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Ppto. Codificado	0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	240,567.04	0.00	240,567.04
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018



Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	96,226.82		96,226.82				
Sep	0.00		96,226.82				
Oct	0.00		96,226.82				
Nov	0.00		96,226.82				
Dic	144,340.22		240,567.04				
Total	240,567.04						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

8	Incrementar la eficacia en la recaudación por venta de energía eléctrica MEDIANTE la mejora del proceso de recaudación por venta de energía a usuarios de facturación especial
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1	Acta_de_constitución_de_proyecto_sistemas_Fotovoltaicos.ppt	28/02/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Chimarro Morales, Diego Fabián	Coordinador	Ingeniero Eléctrico - EEQ	dchimarro@eeq.com.ec	
Pozo Carrera, Christian Santiago	Líder Técnico	Ingeniero Eléctrico - EEQ	chpozo@eeq.com.ec	