

**FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP**
**Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito**
**Planes y programas en ejecución**
**GERENACIÓN PROPIA**

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Proyecto Hidroeléctrico Baeza - revisión, análisis, evaluación y complementar con diseños definitivos	Tener mayor generación, cambio de la matriz energética	Disponer de los diseños para la construcción del Proyecto Baeza	\$ 184.500,00	ene-13	proyecto plurianual	Avance del 24% en elaboración de términos de referencia para una nueva contratación de factibilidad, diseños preliminares y diseños definitivos Retraso en el proceso de adjudicación por único oferente dentro de este proceso no se encontraba registrado en el INCOP	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PROYECTO	Proyecto Hidroeléctrico VICTORIA	Cubrir la demanda	Incorporar 63.77 GWh de energía anualmente de generación propia	\$ 10.977.764,99	ene-13	proyecto plurianual	*Avance del 59.28 %. *Excavación y colocación de sostenimiento de 573.9 m del túnel de conducción de un total de 1150 m. *Fabricación de 810 m de tubería de presión de un total de 1515. *Instalada la malla de tierra de la casa de máquinas.	
<b>SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMS EN EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 11.162.264,99</b>				

**FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP**
**Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito**
**Planes y programas en ejecución**
**DISTRIBUCIÓN**

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Remodelación de Alumbrado Público	1.- Incrementar la cobertura del Alumbrado Público 2.- Mejorar la calidad y eficiencia del Alumbrado Público	Incremento de luminarias=5% Tasa de Fallas en alumbrado público ≤ 0.02	\$ 2.005.510,00	feb-13	dic-13	Un avance del 72 % en Adquisición de luminarias y contratación de mano de obra para la construcción , respuestos y contratación de mano de obra para el mantenimiento de Alumbrado Público	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PLAN	PMD- Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica	Mejorar la calidad del servicio técnico de electricidad en el área de servicio	Frecuencia media de interrupción - FMIK = 7,01 Tiempo total de interrupción – TTIK = 6,24 horas Porcentaje de errores en la facturación - PEF = 1,00%	\$ 32.586.020,00	mar-13	dic-13	44% de avance, concluidas etapas de elaboración, publicación de pliegos y varias adjudicaciones en proceso para las diferentes obras correspondientes a: * Mejoramiento del servicio técnico * Mejoramiento integral del Centro Histórico * Construcción, cambio de tensión, remodelación y mejora de Primarios * Mejoramiento del servicio eléctrico * Soterramiento de redes * Redes preensambladas y normalización de acometidas	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PROYECTO	FERUM 2013	Incremento de la cobertura	Viviendas sin servicio - Vss: 685	\$ 555.277,81	mar-13	oct-13	Avance del 33%, concluida etapa de elaboración y publicación de pliegos, en etapa de adjudicación	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PROYECTO	FERUM - BID 2012	Incrementar la cobertura	Viviendas sin servicio -Vss rural: 444 Viviendas sin servicio -Vss urbano: 743 Viviendas con mejora - Vcm rural: 5 Viviendas con mejora -Vcm urbano: 193	\$ 669.375,35	nov-12	may-13	Un avance del 97% se encuentra en la etapa de liquidación.	
PROYECTO	FERUM - FISCAL 2012	Incrementar la cobertura	Viviendas sin servicio - Vss: 457	\$ 288.283,50	nov-12	jul-13	Un avance del 98% se encuentra en la etapa de liquidación.	
<b>SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMS EN EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 36.104.466,66</b>				

**FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP**
**Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito**
**Planes y programas en ejecución**
**COMERCIALIZACIÓN**

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	Instalación nuevos servicios zona urbana de Quito	Atender el crecimiento de la demanda con la instalación de nuevos servicios	27.000 nuevos servicios	\$ 5.047.760,77	ene-13	dic-13	Avance del 59%, en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PROYECTO	Instalación nuevos servicios en zona rural y periférica	Atender el crecimiento de la demanda con la instalación de nuevos servicios	18.000 nuevos servicios	\$ 2.948.988,00	ene-13	dic-13	Avance del 59%, en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	
PROYECTO	Instalación de nuevos servicios - Clientes Especiales	Aumentar la cobertura	Instalación de 190 CE nuevos	\$ 237.364,30	ene-13	dic-13	Avance del proyecto del 60 %, en función de la instalación de nuevos servicios y el cronograma de compras	
<b>SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 8.234.113,07</b>				

**TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES**

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE CULMINACIÓN	ESTADO ACTUAL DE AVANCE	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
PROYECTO	SIGDE - SCADA - DMS/OMS - Empresas de Distribución del País	Suministrar la información suficiente, de manera oportuna y confiable para conseguir una operación más segura y eficiente, en tiempo real, de la red eléctrica de las Empresas Distribuidoras del país en condiciones óptimas técnico-económicas de calidad y costos operativos.	Implementación del sistema en las Distribuidoras participantes de la primera etapa del proyecto, hasta diciembre de 2014.	\$ 4.574.749,31	feb-13	dic-14	Avance del 70% Acta de trabajo Nro. 1 (SCADA/OMS-MWM/DMS), contrato SG 269-2012, se firma el acta de culminación de la fase SOW,	<a href="#">INFORME DE SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</a>
PROYECTO	SIGDE - CIS - CRM - MDM	Adquirir un sistema único comercial de última generación que atienda el servicio de comercialización, incluye CRM para mejorar la atención al cliente y MDM para tratamientos de medidores electrónicos	Implantación del Sistema único comercial.	\$ 577.800,00	ene-13	dic-16	Avance del 30% Infomes, auditorías Contratación a nivel nacional, se iniciará proceso ya con publicación de especificaciones técnica	
<b>SUBTOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 5.152.549,31</b>				
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 60.653.394,03</b>				

**FORMATO LITERAL k) ART. 7 LOTAIP**
**Planes y programas en ejecución y ejecutados de la Empresa Eléctrica Quito**
**Planes y programas en ejecución**
**Planes y programas ejecutados**

TIPO (PLAN O PROGRAMA)	NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA	OBJETIVOS DEL PLAN O PROGRAMA	METAS DEL PLAN O PROGRAMA	MONTOS PRESUPUESTADOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FINANCIAMIENTO INTERNO / EXTERNO	LINK PARA DESCARGAR EL DOCUMENTO COMPLETO DE CADA PLAN O PROGRAMA
LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO NO REPORTA PLANES O PROGRAMAS EJECUTADOS, YA QUE TODOS SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCIÓN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO DE LA MATRIZ PAPP DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE ENCUENTRA EN PROCESAMIENTO								
<b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>				<b>TODOS LOS PROGRAMAS DEL PERÍODO FISCAL 2013 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN</b>				
<b>PLAN OPERATIVO ANUAL - POA, REFORMAS AL POA Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>								
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA Y SUS REFORMAS APROBADAS			<a href="#">POA 2013</a>		<b>INFORMES AVANCES DEL POA (QUITO AVANZA)</b>		<a href="#">AVANCE POA III TRIMESTRE 2013</a>	
			<a href="#">POA 2013 FIRMADO</a>				<a href="#">AVANCE POA II TRIMESTRE 2013</a>	
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL			<a href="#">PLAN ESTRATÉGICO EEQ 2012-2015</a>				<a href="#">AVANCE POA I TRIMESTRE 2013</a>	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31 DE DICIEMBRE DE 2013				<a href="#">AVANCE POA III TRIMESTRE 2013 FIRMADO</a>	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL				<a href="#">AVANCE POA II TRIMESTRE 2013 FIRMADO</a>	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k):			GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				<a href="#">AVANCE POA I TRIMESTRE 2013 FIRMADO</a>	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):			ECO. JUSTO TOBAR					
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			<a href="mailto:jtobar@eeq.com.ec">jtobar@eeq.com.ec</a>					
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			3964 700 EXT. 2515					